

Antecedentes de la obra

Cliente	ADP	Fase:	ejecución
Obra:	- ADP_1	Inicio Obra:	08-06-2015
Ubicación :	Apoquindo 5400 P17, 18, 19	Entrega Provisoria:	01-10-2015

Antecedentes de la reunión

Reunión:	reunion de obra	Reunión de avance de obra
Fecha	14-07-2015	Hora Inicio: Hora Término:
Lugar:	Contract Chile	
Observaciones:		

Asistentes

Autor minuta:	Paula Acevedo
Asistentes:	Felipe Hormazábal, Paula Acevedo

Declaraciones y definiciones

Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proyecto</u>			
Ventanas, puertas y cristales	General	Presupuestos	Se tiene ya un presupuesto, se esperan 2 más para poder cerrar esta semana (15/7)
Ventanas, puertas y cristales	General	Puertas	se recibió desde ADP las definiciones de colores de puertas. Se debe definir la cantidad de puertas para mandar a hacer
Iluminación	General	Cotizaciones	se cotizaron con 3 empresas las luminarias. Se debe enviar la OC 17/7, se debe enviar ppto adicional a ADP
General	acceso/recepción	HALL	se debe enviar a CBRE por la aprobación
Gráfica y señalización	General	cotizar graficas	se debe enviar presupuesto por las graficas solicitadas
Pavimentos	General	alfombra	se debe realizar seguimiento del embarque de la alfombra
Pinturas y revestimientos	General	plano	se debe enviar plano de pinturas y revestimientos la semana del 20 de julio
Mobiliario	General	muebles especiales	los muebles especiales deben tener el espacio y estar pensados para considerar cinta led y transformador, según corresponda, pero la cinta y transformador los suministrara empresa electrica.

Compromisos

Referencia	Rubro	Recinto	Responsable	Tarea	Para	Ok	Ejecuc
Hall	General	acceso/recepción	P.Acevedo	enviar propuesta de la Hall	15-07-2015	☐	
seguimiento	Pavimentos	General	C.Alvarado/F. Hormazabal	se debe confirmar la fecha de llegada	15-07-2015	☐	
Enviar OC	Ventanas, puertas y cristales	General	F. Del Río/f.Hormazabal	enviar OC	17-07-2015	☐	
contabilizar puertas	Ventanas, puertas y cristales	General	F. Hormazabal/C.Alvarado	rrevisar cantidad de puertas de presupuesto y finales	20-07-2015	☐	

Planos	Pinturas y revestimientos	General	P. Bustos	se debe enviar plano de pinturas actualizado	24-07-2015 ☐
recotizar los films	Gráfica y señalización	General	P.Bustos/F. Hormazal	recotizar de acuerdo a lo solicitado por ADP	28-07-2015 ☐

Próxima reunión

Fecha

Desde:

Hasta:

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.