

Antecedentes de la obra

Cliente	UNITED AIRLINES	Fase:	ejecución
Obra:	7296- United_1	Inicio Obra:	15-10-2014
Ubicación :	Buscando	Entrega Provisoria:	05-01-2015

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunión Equipo N°1	Reunión de avance de obra			
Fecha	14-10-2014	Hora Inicio:	11:30	Hora Término:	12:30
Lugar:	Contract Chile				
Observaciones:					

Asistentes

Autor minuta:

Asistentes: Loreto Chavez, Macarena Fournier, Paula Acevedo

Declaraciones y definiciones

Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proyecto</u>			
General	otro	Requisitos ingreso Edificio	se dividen los requerimientos para el ingreso al edificio
General	otro	visaciones	solo esta pendiente clima
General	otro	aprobaciones	se estan esperando las visaciones por parte de SUMAC de: Mobiliario, alfombra, muebles especiales,
General	otro	consulta a UNITED	por medidas de refrigerador, microondas. Se necesita saber si tienen gráfica institucional.

Compromisos

Referencia	Rubro	Recinto	Responsable	Tarea	Para	Ok	Ejecuc
requerimiento ingreso edificio	General	General	Matias Bravo/ Loreto Chavez	Carta gantt actualizada	15-10-2014	☐	
requerimiento ingreso edificio	General	General	Paula Acevedo	carta presentación Contract	15-10-2014	☐	
requerimiento ingreso edificio	General	General	Matias Bravo	Listado personal	15-10-2014	☐	
requerimiento ingreso edificio	General	General	Paula Acevedo	Boletas de garantía y seguros de obra	15-10-2014	☐	
requerimientos ingreso edificio	General	General	Matias Bravo	Carpeta con planos arquitectura y especialidades	15-10-2014	☐	
aprobaciones	General	mobiliario	Paula Acevedo	Sumac debe enviar aprobación de muebles, sillas, muebles especiales	15-10-2014	☐	

Próxima reunión

Fecha

Desde:

Hasta:

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.