

Proyecto: Oficinas Riot Games



	Número de tarea	Duración	Comienzo	Fin	
0	OFICINAS RIOT GAMES	90 días	mié 24-06-15	sáb 26-09-15	
1	Autorización Ingreso edificio	0 días	mié 24-06-15	mié 24-06-15	
2	Protección hall de ascensores, incluye pisos y muros	1 día	mié 24-06-15	mié 24-06-15	
3	Instalación de faena	1 día	mié 24-06-15	mié 24-06-15	
4	Protección montacarga para subir materiales de obra y personal. Incluye todas sus caras.	1 día	mié 24-06-15	mié 24-06-15	
5	Trazados y niveles.	30 días	jue 25-06-15	dom 26-07-15	
6	Instalación piso técnico	17 días	jue 25-06-15	dom 12-07-15	
7	OBRAS CIVILES	0 días	mié 24-06-15	mié 24-06-15	
8	Estructura de tabiques y una plancha de yeso carton estudio de TV	4 días	jue 25-06-15	dom 28-06-15	
9	Estructura de tabiques y una plancha de yeso carton	10 días	mar 30-06-15	jue 09-07-15	
10	Forro de tabiques por ambas caras	7 días	mar 21-07-15	lun 27-07-15	
11	Estructuración de dinteles, vigas, cenefas y cielo duro.	8 días	mar 28-07-15	mar 04-08-15	
12	Forro de dinteles, vigas y cielos	7 días	mié 05-08-15	mar 11-08-15	
13	Relleno de Hº en baños	4 días	mar 07-07-15	vie 10-07-15	
14	Instalación de Porcelanato para piso y cerámica muro	10 días	mar 28-07-15	jue 06-08-15	
15	Montaje perfiles para recibir cristales	2 días	dom 16-08-15	lun 17-08-15	
16	Rectificar vidrios	10 días	mar 18-08-15	jue 27-08-15	
17	Instalación de cristales	5 días	vie 28-08-15	mar 01-09-15	
18	Instalación puerta simple 90 X 250 cm, cristal templado e=10 mm,	5 días	mar 25-08-15	sáb 29-08-15	
19	Preparación y enlucido de muros, pilares, losa y vigas existentes	15 días	vie 31-07-15	vie 14-08-15	
20	Instalación de grilla cielo modular	8 días	dom 16-08-15	dom 23-08-15	
21	Instalacion de marcos	4 días	dom 16-08-15	mié 19-08-15	
22	Intalación cielo tipo nubes	7 días	dom 16-08-15	sáb 22-08-15	
23	Instalación de puerta placarol enchapada en laminado plástico 90 x h250 cm , incluye marco y quincallería.	5 días	mar 25-08-15	sáb 29-08-15	
24	Instalación de alfombra y piso vinílico	7 días	mar 18-08-15	lun 24-08-15	
25	Segunda mano de pintura tabiques y cielos	5 días	lun 31-08-15	vie 04-09-15	
26	Tapado de cielo modular	7 días	lun 24-08-15	dom 30-08-15	
27	ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO	61 días	jue 25-06-15	jue 27-08-15	
28	ELECTRICIDAD	58 días		lun 24-08-15	
29	Instalación escalerilla	8 días	sáb 27-06-15	dom 05-07-15	
30	Canalización por tabique	7 días	lun 13-07-15	lun 20-07-15	
31	Canalización por losa	7 días	lun 06-07-15	dom 12-07-15	
32	Cableado eléctrico por losa y escalerilla	5 días	mié 05-08-15	dom 09-08-15	
33	Cableado eléctrico por tabique	9 días	lun 10-08-15	mié 19-08-15	
34	Electrificación de equipos VRV	6 días	jue 20-08-15	mar 25-08-15	
35	Montaje de Artefactos para enchufes e interruptores	6 días	dom 16-08-15	vie 21-08-15	
36	Instalación de tablero eléctrico	8 días	jue 20-08-15	jue 27-08-15	
37	ILUMINACIÓN	10 días	lun 31-08-15	mié 09-09-15	
38	Instalación de luminarias	10 días	lun 31-08-15	mié 09-09-15	
39	INSTALACIÓN SANITARIA	45 días	sáb 27-06-15	mié 12-08-15	
40	Instalaciones Sanitarias	9 días	sáb 27-06-15	lun 06-07-15	
41	Instalación de artefactos y griferías	6 días	vie 07-08-15	mié 12-08-15	
42	AIRE ACONDICIONADO	68 días	sáb 27-06-15	sáb 05-09-15	
43	Instalación de equipos y cajas VRV	15 días	sáb 27-06-15	dom 12-07-15	
44	Instalación cañerías de cobre, despiche y ductos	12 días	lun 13-07-15	sáb 25-07-15	
45	Cableado de termostatos	4 días	mar 21-07-15	vie 24-07-15	
46	Conexión eléctrica de VRV	5 días	mié 26-08-15	dom 30-08-15	
47	Instalación de mangas	6 días	lun 24-08-15	sáb 29-08-15	
48	Instalación de difusores y retornos	7 días	dom 30-08-15	sáb 05-09-15	
49	DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	66 días	sáb 27-06-15	jue 03-09-15	
50	Ramales de sprinklers	10 días	sáb 27-06-15	mar 07-07-15	
51	Canalización y cableado de detección	8 días	mié 08-07-15	mié 15-07-15	
52	Bajada de sprinklers a cielo	6 días	lun 24-08-15	sáb 29-08-15	
53	Montaje de detectores y parlantes	4 días	lun 31-08-15	jue 03-09-15	
54	MOBILIARIO LINEA Y MUEBLES COMPLEMENTARIOS	83 días	mar 30-06-15	jue 24-09-15	
55	Compra Muebles de línea	0 días	mar 30-06-15	mar 30-06-15	
56	Compra muebles complementarios	0 días	lun 06-07-15	lun 06-07-15	
57	Compra de sillas	0 días	mar 30-06-15	mar 30-06-15	
58	Instalación muebles complementarios	8 días	sáb 05-09-15	sáb 12-09-15	
59	Instalación muebles de línea	10 días	sáb 05-09-15	lun 14-09-15	
60	Electrificación de muebles de línea	5 días	mar 15-09-15	lun 21-09-15	
61	Remates de pintura	3 días	mar 22-09-15	jue 24-09-15	
62	Aseo final y entrega	2 días	vie 25-09-15	sáb 26-09-15	