

INFORME DE REUNIÓN**1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN**

CLIENTE	P&H MinePro			
PROYECTO	Nº 24	NOMBRE OFICINAS CORPORATIVAS		
FECHA	Fecha 12-08-10	Inicio 16:00	Termino 18:20	Duración horas
LUGAR	El Golf Nº 82, piso 6			
TIPO	Reunión obra.			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Gerente. Op. Carlos Guevara 2. Arq. Cristian Alvarado 3. Arq. Constanza Alarcon. 4. Esp. Electrico. Cláudio Perez.			
CLIENTE	1. Italo Maritano 2. Lorena Herrera 3. Fernando Labranque.			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Explicar Cuadre eléctrico, Visitar y recorrer la obra piso 7, tomar nota de adicionales
TEMAS A TRATAR	Presentación de Cuadre eléctrico
	Recorrido de la obra piso 7.
	Adicionales de muebles de RH y espacio de archivos.

3. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	DETALLE
Cuadre eléctrico	• Contract expone el cuadro eléctrico; comprometiéndose a enviarlo por e-mail. Este documento lo revisará PH y contestará para su respectivo pago. • Contract se compromete además a enviar el estimado con el cual se realizó el presupuesto Contractual.
Recorrido de obra	• Contract y PH, recorren la obra. • PH solicita fecha de entrega área de recepcion. • Contract confirma que aprox. en 2 semanas mas ese sector se podría entregar. • Existe una modificación de un privado sector sur piso 7 que se

	transformará en un privado grupal de 4 personas con mesa central para reuniones, sin sillas esa mesa central, se ocuparan las de los puestos. Esto generará un costo adicional y no estará listo para la entrega del piso 7. Lo que se entregará es el tabique en su lugar definitivo.
Adicionales RH.	- PH solicita modificación en recursos humanos. Se eliminan archivos solo quedarán los que se puedan instalar y uno de estos tiene que tener una impresora sobre puesta existente de 50x50 x50. Con puestos en L y solo una silla de visita por puesto. Esto se debe presupuestar y luego que sea aprobado por PH, se ejecutará. - En sector sala de archivos pequeña, se reciclara un mueble de carpetas y se adecuará para que quepan todas las carpetas en ese archivo y se evaluará colocar un mueble archivos alto.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO P&H MinePro	RESPONSABLE	FECHA
PH CONTESTARA POR CUADRE ELECTRICO	ITALO MARITANO	17-08-10
COMPROMISO CONTRACT	RESPONSABLE	FECHA
Presentar adicionales	Cristian Alvarado	23-08-10
Presentar imágenes de puertas	Pablo Perez	13-08-10
Llevar muestra de piedra en acceso	Constanza Alarcon	13-08-10

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA		Inicio 9:00	Termino	Duración
LUGAR	Obra			
TIPO	Reunión de obra.			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.