

INFORME DE REUNIÓN

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	P&H MinePro			
PROYECTO	Nº 25	NOMBRE OFICINAS CORPORATIVAS		
FECHA	Fecha 17-08-10	Inicio 11:00	Termino 13:00	Duración horas
LUGAR	El Golf Nº 82, piso 6			
TIPO	Reunión obra.			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Cristian Alvarado 2. Arq. Constanza Alarcon.			
CLIENTE	1. Lorena Herrera 2. Fernando Labranque.			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Entregar detalles pendientes de entrega provisoria
TEMAS A TRATAR	Recorrido para revisión de detalles pendientes y post armado de muebles
	Mobiliario: Color de las pantallas
	Modificaciones de muebles y algunos sectores del proyecto

3. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	DETALLE
Detalles	Surgieron algunos detalles adicionales al listado producto de la incorporación del mobiliario definitivo.
Mobiliario	Colores de las pantallas llegaron en distinto tono, Contract ya gestionó para su modificación.
Modificaciones	- Sala de RH queda tal cual. - Se modifica mueble en nicho sector open plan hacia el norte, el mueble que está ubicado ahí se modificará su cubierta dividiéndose en dos muebles y se reubicarán. - En el sector del nicho open plan hacia el sur PH solicita un adicional de mueble y un soporte para las pantallas de IT. - En el servidor están evaluando no colocar cielo y emprolijar terminaciones, para esto Contract debe presupuestar esta modificación.

	• PH solicita considerar punto eléctrico en impresora sector RH y punto de red. • PH recuerda a Contract modificar los puntos eléctricos en los baños. • PH, solicita considerar adicional los basurero • Contract a través de Cristian confirmará con el administrador del edificio si es factible instalar film en os baños. • PH solicita a Contract ajustar la distancia entre líneas de operativos en open plan piso 6 y modificar los puntos eléctricos de acuerdo a requerimientos.
--	--

4. COMPROMISOS

COMPROMISO P&H MinePro	RESPONSABLE	FECHA
•		
•		
COMPROMISO CONTRACT	RESPONSABLE	FECHA
• Adicionales pendientes	Cristian Alvarado	24-08-10
• Confirmación con administrador por instalación de film en cristales.	Cristian Alvarado	18-08-10
• Adicionales de mobiliario	Pablo Perez Cristian Alvarado	24-08-10

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	20-08-10	Inicio 11:00	Termino	Duración
LUGAR	Obra			
TIPO	Reunión de obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Pablo Perez, Cristian Alvarado y Constanza Alarcon			
CLIENTE	Italo Maritano, Lorena Herrera y Fernando Labranque			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.