

INFORME DE REUNIÓN

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	P&H MinePro			
PROYECTO	Nº 26	NOMBRE OFICINAS CORPORATIVAS		
FECHA	Fecha 20-08-10	Inicio 11:00	Termino 13:00	Duración horas
LUGAR	El Golf Nº 82, piso 6			
TIPO	Reunión obra.			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Cristian Alvarado 2. Arq. Constanza Alarcon. 3. Cláudio Perez			
CLIENTE	1. Italo Maritano 2. Lorena Herrera 3. Fernando Labranque. 4. Mario Garcia			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Resolver temas de cuadro eléctrico y adicionales pendientes, ver avance de la obra y definir modificaciones de materiales y espacios del piso 7.
TEMAS A TRATAR	Cuadre Eléctrico Adic. Modificado Mobiliario: Color de pantallas y materialidad. Materiales: Alfombra y piedra. Aprobación de diseño puerta de baños Tecnología en piso 7 Detalles piso 6 Modificación privados para puestos grupal.

3. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	DETALLE
Cuadre Eléctrico	PH, (Fernando Labranque) se compromete a dar una respuesta el miércoles 25 sobre el cuadro eléctrico presentado por Contract.
Adic. Modificado	Contract y PH, (Claudio Perez y Fernando Labranque) se comprometen al día lunes 23 se reunirán para aclarar ciertos puntos del adicional y aclarar donde se realizaron.
Mobiliario	Contract evaluará con el proveedor el costo de modificar las pantallas por pantallas de cristal con Film.

Material	• PH solicita considerar la alternativa de aceptar colocar una alfombra provisoria, el proveedor propone cubrir el piso, lo cual, es aceptado por PH y esperar de esta forma la alfombra escogida que llegaría la semana del 19 de septiembre. • Piedra de revestimiento para muro de escalera, PH acepta que Contract la reserve y por mientras el lunes 23 lleve más muestras para ver un paño más grande.
Diseño de puertas de baños.	• PH acepta en el interior fono gris y en el exterior blanco. En los cristales no se instalará nada.
Tecnología	• Sala reuniones grande pizarra, según medidas y requerimientos (parlantes, tipología, cámara, cables, etc....). Piso 7. • Se debe modificar ubicación de termóstato hacia sector norte, frente a puerta de acceso.
Detalles piso 6	• Se revisó detalles pendientes del piso 6 quedando aprobado los puntos correspondientes alas palmetas.
Modificación privados	• Se eliminó un tabique y se agregó un cristal además de modificar puestos de trabajo y agregar 2 puntos mas una mesa cuadrada en el centro, considerar que la mesa pueda ser cableada a través de la pata. Pablo Perez debe dar una solución para esta área. También se debe considerar que van a proyectar y necesitan una pizarra. Contract debe presentar el presupuesto diferencial por estas modificaciones.
Presupuesto tecnología	• PH solicita que Contract considere solo instalación de los LCD, los cuales serán entregados por PH. Contract enviará presupuesto electrónico.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO P&H MinePro	RESPONSABLE	FECHA
• Fernando Labranque	Cuadre eléctrico	25-08-10
• Fernando Labranque	Adic. Eléctrico	23-08-10
COMPROMISO CONTRACT	RESPONSABLE	FECHA
• Presupuesto Tecnología	Constanza Alarcon	23-08-10
• Modificación 2 privados a privado grupal, piso 7.	Pablo Perez	25-08-10
• Muestras de piedra	Cristian Alvarado	23-08-10

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA		Inicio 11:00	Termino	Duración
LUGAR	Obra			
TIPO	Reunión de obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Pablo Perez, Cristian Alvarado y Constanza Alarcon			
CLIENTE	Italo Maritano, Lorena Herrera y Fernando Labranque			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.