
MICROMEDICAL / BIOIMPLANTES / BIOTRADE. En adelante Micromedical

Obra: Bartolomé Cruz 1850 piso 4, 5 y 6

MINUTA DE REUNION

p/ Micromedical, Bioimplantes y Biotrade: Santiago Juana, Nicolás Juana y Martín Rota.

p/ CONTRACT: Julieta Goldsack, Moira Martos Grilanc y Néstor Sisto.

Reunión: Bartolomé Cruz 1850

Fecha: 09/09/10

TEMAS VARIOS.

Se revisaron y analizaron temas referentes a las distintas definiciones para las obras de referencia, según el detalle siguiente:

DEFINICIONES GENERALES:

- **Filtraciones:** La constructora realizara una revisión para proceder con las tareas correspondientes y resolver las filtraciones que presentan hoy las tres plantas.
- **Final de obra del edificio:** Micromedical informó a Contract que en teoría a partir del lunes 13-09-10, en 10 días, el edificio debería contar con el final de obra.

A continuación adjunto un detalle de **fechas limites** para la resolución de ambos temas. De no resolverse a tiempo, seguramente impacte en la fecha de entrega de obra:

-Para la resolución del tema filtraciones: 20-09-10

-Para la resolución del final de obra del edificio: 25-09-10.

- **Medidores:** Una vez que Micromedical tenga iniciado el trámite por la habilitación comercial de la oficina, podrá iniciar el trámite por el pedido de medidor. En ese momento se podrá verificar el estado del trámite por parte del edificio respecto a la energía de servicios generales.
- **Matafuegos edificio:** Micromedical debería reclamar al edificio el reemplazo de los matafuegos por encontrarse vencidos.

PISO 4

- **Instalación sanitaria:** Contract realizara un medio forro de durlock provisorio en el sector del lavado del piso 4.
- **Lavado piso 4:** Contract presentara nuevas alternativas para ocultar la zona de lavado. (El diseño enviado no fue aprobado por Micromedical). En cuanto a la mesada, Contract enviara a Micromedical la cotización por la opción de acero inoxidable de acuerdo al diseño enviado y se comparará con la opción contratada.
- **Entrega mobiliario piso 4:** Ni Dimoblas ni Giuliani podrá entregar el mobiliario en la obra hasta tanto no se resuelva el tema de las filtraciones y Contract pueda alfombrar.
- **Pintura piso 4:** el día **viernes 17-09** a la mañana, sería conveniente si pudiésemos reunirnos con alguien de Micromedical en la obra, para definir si alguna pared será de color y en ese caso elegir algunos códigos para realizar las muestras correspondientes. **Solicitamos confirmación para agendar la reunión.**

PISO 5

- **PISO 5: SECTOR STOCK:** Micromedical evaluara la opción de que el acceso al stock del piso 5 sea desde el sector de embalaje o desde la planta libre como estaba previsto. **Se necesita confirmación esta semana de este tema.**
- **Sala de reuniones piso 5:** la pizarra ya contratada por Micromedical se ubicara en la pared opuesta a la que contiene el tablero de electricidad y del mismo tamaño que la del piso 4.
- **La semana del 13/09 entregan en obra los artefactos de iluminación contratados por Micromedical.**
- Micromedical aprobó la marca, modelo y color del **porcellanato** detallado en el presupuesto de obra luego de que Contract le presentara una muestra del mismo.