

INFORME DE REUNIÓN

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	SECURITY			
PROYECTO	Nº 3	NOMBRE PROYECTO OFICINAS EN EDIFICIO SCL		
FECHA	Fecha 08-09-10	Inicio 17:30	Termino 18:30	Duración una hora
LUGAR	Edificio SCL Apoquindo 4501, piso 8 of. 803 y 804			
TIPO	Reunión de avance de obra.			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Loreto Chávez 2. Arq. Lorena Troncoso.			
CLIENTE	1. Allan Turner 2. Felipe Montesinos			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar avances de la obra.
TEMAS A TRATAR	Elección de alfombra
	Definición de puertas
	Recorrido de obra

3. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	DETALLE
Elección alfombra	o Se confirma elección de alfombra en obra.

Puertas	- o El cliente (Security) nos indica que no requiere que las puertas tengan ventanas interiores. - o La puerta del Racks tiene que tener celosía por la ventilación. - o Le indicamos al cliente (Security) que se realizara lo posible para que las puertas de acceso estén en la entrega provisoria de la primera etapa. - o Las puertas de bodega, baños y Racks son de color blanco.
Recorrido de obra	- o Se avisa que el lunes comenzamos colocando la grilla del cielo americano. - o Le informamos al cliente (Security) que en conjunto con la etapa I le intentaremos entregar una sala de reuniones. - o Tenemos que deshabilitar los quemadores de la cocina.

4. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Miércoles 15 de septiembre	Inicio 17:00 hrs.	Termino	Duración
LUGAR	Edificio SCL piso 8 of. 803 y 804			
TIPO	Reunión de obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Loreto Chávez, Lorena Troncoso			
CLIENTE	Allan Turner, Felipe Montesinos.			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.