

INFORME DE REUNIÓN

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	SECURITY			
PROYECTO	Nº 5	NOMBRE PROYECTO OFICINAS EN EDIFICIO SCL		
FECHA	Fecha 22-09-10	Inicio 17:30	Termino 19:00	Duración una hora y media.
LUGAR	Edificio SCL Apoquindo 4501, piso 8 of. 803 y 804			
TIPO	Reunión de avance de obra.			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Loreto Chávez 2. CC. Mario Figueroa Arq. Lorena Troncoso			
CLIENTE	1. Allan Turner 2. Felipe Montesinos 3. Claudio Belmar			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar avances de la obra.
TEMAS A TRATAR	Ubicación del Racks en el servidor
	Se agregan dos adicionales al presupuesto de obra
	Se modifican los puntos de voz y dato
	Modificaciones en Pool de trabajo
	Recorrido de obra

3. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	DETALLE
Ubicación de Racks	- o Se define la posición de la UPS, esta va ubicada paralela al muro del interruptor, mide alrededor de 25 cm de ancho. - o Se debe contemplar un espacio de transito entre la UPS y el Racks. - o El Racks se colocara perpendicular y frente al muro de la puerta

Adicionales	- o El cliente (Security) quiere anclar el Racks en el suelo y en el muro de hormigón, para esto se prepara un adicional. - o El cliente (Security) nos indica que necesita que el Racks este canalizado por ambos extremos por una canaleta plástica negra que sirve para ordenar los cables en este. No esta contemplado por lo que se preparara un adicional.
Puntos de Voz y Dato	- o Por petición del cliente (Security) se determina eliminar varios puntos de voz (ya que tienen telefonía IP) que quedan registrados en el plano de voz y dato, con una cruz color naranja. - o Se reciclaran la mayor cantidad de puntos posibles para la etapa numero dos.
Pool de trabajo	- o Se le indica a Felipe Montecinos (Arq. Security) que el pasacable de los puestos operativos se tendrán que mover dos centímetros hacia el interior por un tema de estructuración del mueble. - o La bandeja Legrand de los puestos operativos se fija al mueble con un soporte de madera, esta ira perpendicular a la cubierta de trabajo. - o Se acuerda con Felipe Montecinos (Arq. Security) que el punto de la impresora ira por una canaleta delgada y por atrás de los lockers, cuando esta cambia de dirección en la parte inferior se modifica a canaleta Legrand para recibir los puntos eléctricos.
Recorrido de obra	- o Se acuerda con el cliente (Security) que el modelo de enchufe de los puestos de trabajo es el MODUS blanca de Btichino y que el del interior de las oficinas es Matix blanca de Btichino. - o Tenemos que entregarle una caja de palmetas de cielo al cliente (Security) como reserva. - o Claudio Belmar (Security) nos entregara el esquema de ocupación del Racks. - o Como terminación de cristal con muro cortina se colocara un perfil de término mas ancho, este reemplaza la solución del cristal pasado. - o Se le informa al cliente (Security) que nuestra ocupación de circuitos es: un circuito para 10 enchufes normales y un circuito para 6 enchufes de computación.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO SECURITY	RESPONSABLE	FECHA
Esquema de ocupación del Racks	Claudio Belmar	24-09-10
COMPROMISO CONTRACT	RESPONSABLE	FECHA
Entregar adicionales	Lorena Troncoso Loreto Chávez	27-09-10

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Miércoles 29 de septiembre	Inicio 17:00 hrs.	Termino	Duración
LUGAR	Parque andino piso 8 of. 803 y 804			
TIPO	Entrega provisoria parte I			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Loreto Chávez, Lorena Troncoso			
CLIENTE	Allan Turner, Felipe Montesinos.			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.