

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

CLIENTE : AGROBERRIES
OBRA : Oficinas Comerciales
UBICACIÓN : Joaquín Montero N° 3000, Edificio NAU, piso 6, oficina 601
COMUNA : Vitacura
CONTRATISTA: Contract
FECHA : 12 de agosto de 2010

En Santiago, 12 de agosto de 2010, se deja constancia de la finalización de todos los rubros listados en los presupuestos aprobados. A tal efecto se reúnen el Sr. **Jorge Varela** en representación de **Agroberries**, y los Arq. Lorena Troncoso y Claudio Jara, en representación de Contract Chile, y este último en su carácter de Director de Obra, con el objeto de efectuar la **Recepción Provisoria** de los trabajos y provisiones contratados entre las partes. Al pie se enumeran todos los pendientes de obra observados y la fecha de resolución de los mismos, se dará a conocer al cliente.

Esta recepción faculta a Contract la cobranza del 90% correspondiente a cada presupuesto, según contrato.

Una vez concluidos los detalles en esta acta enumerados se procederá a la firma de la recepción definitiva que dará por terminado el contrato entre las partes.

Fecha de entrega final: **LUNES 23 DE AGOSTO**

OBSERVACIONES:

Sala de reunión:
1. falta soporte de proyector.
2. emproljar puerta y marco.
Gerente N° 4:
3. emproljar pintura de muro con termostato.
4. emproljar puerta y marco.

Por Contract
Nombre:

Por
Nombre:

Gerente N° 3:
5. emprolijar puerta y marco.
Gerente N° 2:
6. emprolijar puerta y marco.
Gerente N° 1:
7. cambiar puerta de gabinete alto, esta rayada.
Zona copias:
8. cambiar puerta de gabinete bajo, esta rayada..
Pasillo:
9. repasar pintura de muro de colores.
Pasillo baños:
10. cambiar dos puertas del gabinete alto, están rayadas.
11. falta cubrejuntas en encuentro de baño con pasillo.
Pool de trabajo:
12. aplomar puerta de gabinete de pasillo.
13. cambiar pantalla picada, (primera hacia la ventana)
14. en mueble de Rack tenemos que emprolijar terminación de bordes.
Generales:
15. todas las puertas se prueban con sus llaves, están todas funcionando.

Por Contract
Nombre:

Por
Nombre:

16. queda pendiente los pasa-cables de los escritorios, tenemos que esperar que el cliente nos
de la ubicación.

17. próxima reunión lunes 23 de agosto a las 15.00 hrs.

Por Contract
Nombre:

Por
Nombre: