

CLIENTE:	QUINTILES ARGENTINA S.A
OBRA:	PISO 10º- 9º
LUGAR:	EDIFICIO IBM PISO 10º- 9º
FECHA:	Miercoles 7 de Julio de 2010



MINUTA DE OBRA N° 15		
Asistentes	Nombre	E-mail
QUINTILES	Carlos Ford (D.O)	argcford@gmail.com
CONTRACT	Marcelo Abella	mabella@contract.com.ar
	Sandra Milena Hernández	mvalderrama@contract.com.ar
	Rodolfo Quevedo	rquevedo@contract.com.ar
CONTRATISTAS		
Piso 9º		
D.O Quintiles		
La D.O de Quintiles enviara a Silvana el plano de modificación del área central del piso 9, nos confirmará que se aprueba y que no.		
Se confirma que el inicio de obra es el 23 de Junio de 2010, correspondiente a la segunda etapa, piso 9. Se firmara acta de inicio.		
La D.O de Quintiles solicita una copia de la garantia para poder firmar el Acta de Entrega, y solicita verificar a contract si hay un contrato o en el pliego se estipula algo acerca del tiempo que debe haber entre la entrega provisoria y la fecha final de obra para poder firmar el acta final del p10		
La D.O de Quintiles informa a contract que el controlador de camaras, y control de acceso de quintiles estara en el server del p 9 a una altura de 1,20. Sin embargo la D.O de Quintiles solicitara permiso a Aldo Pisani para verificarlo con anticipacion y definirlo antes de bajar las cañerías, con el fin de verificar el lugar exacto.		
La D.o de Quintiles confirma a contract que el movimiento y traslado del archivo movil se realizara los dias 28,29,30 de Julio		
La D.O de Quintiles solicita que la instalación de la alfombra se realice en horario nocturno, pues el adhesivo es mucho mas fuerte porque es alfombra en rollo.		
La D.O de Quintiles propondra a Quintiles que contract entregue 100% toda la iluminacion funcionando o si se va a hacer igual que el p10, que los dañados los arregle mantenimiento. Asi mismo confirmara a contract si se hara algun cambio de tubos, calidos y frios. La D.O de Quintiles lo informara.		
Contract		
Contract informa a la D.O de Quintiles que debido a la diferencia de ubicación y grosor de tabiques, todos las puntas de los tabiques se alargaron 8cm para que todo quede al mismo nivel.		
Contract buscara una goma espuma para el revestimiento de la oficina de gerente, asi mismo buscara una tela parecida a la existente para aprobación de Quintiles.		
Contract informa que las cajas ackerman se encuentran amuradas en su totalidad, y con el cambio que solicitaron de la oficina 6ta.		
AºAº		
Contract informa a la D.O de Quintiles que se comenzo con el relevamiento actual de las bocas de aire acondicionado. Se hizo modificacion de bocas, y se hizo plano final correspondiente. En cuanto a lo nuevo, se hizo desconexion de lo existente y se mando a preparar los conductos de chapa. Asi mismo en la oficina del palomar, se reviso y actualmente sola estaba 1 artefacto conectado al sistema de aire, asi que se propone dejar 2 artefactos de inyeccion y 1 de retorno. Con el fin de eliminar el ventilador existente.		
Electricidad		
Contract hizo la prueba con la D.O de Quintiles y en al actualidad no existe ningun artefacto de iluminacion que este colgado de la termica de emergencia, unicamente los carteles de salida de emergencia.		
La D.O de Quintiles debe definir la posición del tablero, En principio se propone instalarlo en algun lugar del coffee. Verificar donde puede ser.		
Cableado estructurado		
Sergio confirmara a contract la dimesión de las cañerías que necesita según la cantidad de puestos de trabajo		
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48hs, de lo contrario se dará por aceptada		