

INFORME DE REUNIÓN

Nº 4

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	NATURA SCL			
PROYECTO	REMODELACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 20-10-10	Inicio 11:30	Termino 14:30	
LUGAR	Oficinas Edificio SCL, piso Nº5			
TIPO	Reunión coordinación			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Loreto Chavez 2. Arq. Maricel Pazzelli 3. Arq. Constanza Alarcon.			
BASF	1. Viviana Gonzalez 2. Juan Carlos Varas 3. Emilio Castro 4. Cristóbal Salvo			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentación de presupuesto.
TEMAS A TRATAR	A.- Presentación de presupuesto

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Presentación de presupuesto					
A	20-Oct	- Natura solicita 2ble plancha de tabiques en servidor. Y en salitas reunión - Salas de reuniones 4 personas que sea hermética. - La iluminación en cafetería y sala creativa debe bañar los muros por fuera - Considerar la viga para cortina en todo el perímetro norte y poniente.	N	Contract	26-Oct

		○ Considerar Black-out en todo el sector norte y poniente. (Por confirmar Viviana Gonzalez) ○ Considerar puertas sin cerraduras. ○ Se debe incorporar en sala creativa un muro pizarra y en cafetería un tramo con pizarra para tiza, considerar espacio para dejar las tizas. ○ Cotizar tapizado de sillas con otro proveedor. ○ En las salas de reuniones considerar sillas nuevas. ○ Retenedor para puerta, al final se considerará manilla similar a El Morro ○ Sacar extintores del presupuesto. ○ Repisas de marketing deben ser móviles, algunas de ellas. ○ Mesa de cristal templado se sacan de los lados y se coloca una en el centro (En living informales) ○ Sumar cortinas black out en sala creativa y fachada poniente. 22.02, suma. ○ Los plazos son 79 días, por lo cual la entrega sería el 21 de Enero.			
A	20-Oct	○ Contract explica que nosotros realizaremos todas las canalizaciones de voz y dato y se especifica el largo del cable que va a requerir, que según lo considerado por el especialista de Natura es insuficiente.	I	Contract	
A	20-Oct	○ Los muebles que Natura quiere reciclar, deben estar 14 días antes del 21 de Enero, es decir el 9 de enero; armados en la obra. ○ Contract recomienda no trabajar con FM, expone haber cotizado con otro proveedor, pero es más caro y se perderían garantías.	I	Contract	26-Oct
A	20-Oct	○ Contract debe realizar presentación de sillas. ○ Contract debe entregar 3D ○ Proponer otro modelo de lámpara colgante, ya que es muy larga	N P N	Contract Maricel Pazzelli	26-Oct

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Martes 26 de Octubre	Inicio 12:00 hrs.	Termino	Duración
LUGAR	Oficinas Edificio SCL			
TIPO	Reunión de definiciones			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Loreto Chavez, Maricel Pazzelli y Constanza Alarcon			
CLIENTE	Emilio Castro, Cristóbal Salvo, Viviana Gonzalez, Juan Carlos Varas.			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.