

INFORME DE REUNIÓN

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	SECURITY			
PROYECTO	Nº 5	NOMBRE PROYECTO OFICINAS EN EDIFICIO SCL		
FECHA	Fecha 06-10-10	Inicio 17:30	Termino 19:00	Duración una hora y media.
LUGAR	Edificio SCL Apoquindo 4501, piso 8 of. 803 y 804			
TIPO	Reunión de avance de obra.			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Loreto Chávez			
CLIENTE	1. Felipe Montesinos			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar avances de la obra.
TEMAS A TRATAR	Adicionales
	Solución guardapolvo

3. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	DETALLE
Adicionales	- o Se presenta adicionales por: -Fijación de lockers -junquillos en los remates de aluminio -cajas acrílicas en los termostatos -fijación superior de Racks -ordenadores verticales en el Racks -devolución de puntos de datos no realizados en obra - o Se agregan los siguientes ítemes: -cambio de enchufe 5110 por Magic en circuitos de computación.

	-sistema de aire acondicionado 24/7 en el servidor o Estos últimos puntos se agregaran al adicional ya entregado y se presentara mañana.
Guardapolvo	o Se mencionan dos posibles soluciones para el guardapolvo del tabique curvo: -ángulo 6x12 m -trupan ¼ rodón pintado ídem al color aluminio Mate.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO SECURITY	RESPONSABLE	FECHA
ninguno		
COMPROMISO CONTRACT	RESPONSABLE	FECHA
Entregar adicionales	Lorena Troncoso Loreto Chávez	07-10-10

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Miércoles 13 de Octubre	Inicio 17:30 hrs.	Termino	Duración
LUGAR	Edificio SCL piso 8 of. 803 y 804			
TIPO	Avance de obra parte II			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Loreto Chávez, Lorena Troncoso			
CLIENTE	Allan Turner, Felipe Montesinos.			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.