

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA PARTE 2

CLIENTE : SECURITY
OBRA : Oficinas Comerciales
UBICACIÓN : Edificio SCL
COMUNA : Las Condes
CONTRATISTA: Contract
FECHA : 25 de octubre de 2010

En Santiago, 25 de octubre de 2010, se deja constancia de la finalización de todos los rubros listados en los presupuestos aprobados. A tal efecto se reúnen la Sr. Alan Turner en representación de **Security**, y los Arq. Lorena Troncoso y Loreto Chavez, en representación de Contract Chile, y este último en su carácter de Director de Obra, con el objeto de efectuar la **Recepción Provisoria** de los trabajos y provisiones contratados entre las partes. Al pie se enumeran todos los pendientes de obra observados y la fecha de resolución de los mismos, se dará a conocer al cliente.

Esta recepción faculta a Contract la cobranza del 90% correspondiente a cada presupuesto, según contrato.

Una vez concluidos los detalles en esta acta enumerados se procederá a la firma de la recepción definitiva que dará por terminado el contrato entre las partes.

Fecha de entrega final: 8 DE NOVIEMBRE

OBSERVACIONES:

Recepción:
1. instalar citófono (esto depende de la llegada del mueble a cargo de Security)
2. reparar alfombra acceso, en eje de puerta de cristal.
3. colocar cubrejuntas en acceso baño.
4. colocar tope de puerta en acceso principal.
5. terminar guardapolvo en muro curvo.

Por Contract
Nombre:

Por
Nombre:

6. dividir cortina en paneleria de cristal.
Sala de reuniones dos:
7. pendiente la programación de los equipos de clima.
8. manilla suelta de puerta de madera.
Privado dos:
9. cortar pelusas de alfombra en unión con muro cortina.
Open plan:
10. Modificar cortina por paneleria de cristal.
Bodega:
11. falta cubrejunta.
Cotizar:
12. cambiar módulos a Magic y como opcional cable adaptador (dos cables por puesto) 18 magic dobles o treinta y seis cables.

Por Contract
Nombre:

Por
Nombre: