

INFORME DE REUNIÓN

Nº 4

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Independencia			
PROYECTO	HABILITACION OFICINA PILOTO			
FECHA	Fecha 27-10-10	Inicio 18:00	Termino 19:00	
LUGAR	Oficinas Av. Las Condes 11287 piso 2 torre D.			
TIPO	Reunión de Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Cristian Alvarado 2. Arq. Lorena Troncoso			
INDEPENDENCIA	1. Daniel Glisser ITO			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar el avance de obra.
TEMAS A TRATAR	A.- revisión de obra
	A1.- Tabiques
	A2.-Baño nuevo
	A3.-Aire Acondicionado
	A4.-Lámparas
	A5.-Alfombra
	A6.-Color pintura
	A7.-Mesas redondas
	B.- Adicional
	B1.-pendiente respuesta de adicional

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-REVISION DE OBRA: avances a la fecha.					
A1	27-Oct	- o El ITO nos indica que los tabiques deben considerar en el canto esquineros metálicos, se podrán obviar aquellos cantos que llevan tabiques vidriados sobre ellos. - o El ITO nos solicita que las cajas eléctricas de los enchufes y accesorios en general, deben ir perfectamente alineadas y ortogonales a sus respectivos muros. - o El tabique exterior (costado puerta sala de reuniones) deberá llevar un montante intermedio.	P	Cristian Alvarado	29-Oct
A2	27-Oct	o Se definen criterios en obra entre el ITO y Contract para la instalación de cerámicas y foco sobre vanitorio en baño nuevo.	P	Cristian Alvarado	03-nov
A3	27-Oct	o El ITO nos indica que las mangas de clima que están sobre cielo, deben ser auto soportante y no apoyarse en cielo falso.	P	Cristian Alvarado	29-Oct
A4	27-Oct	o Las lámparas deben ir colgadas en ambos extremos.	P	Cristian Alvarado	29-Oct
A5	27-Oct	o Contract le informa al ITO que para el día martes necesitamos la respuesta de la alfombra, para coordinar la instalación.	P	Daniel Glisser	2-Nov
A6	27-Oct	o La muestra de pintura quedo muy oscura, por lo que buscaremos colores mas calidos.	P	Julio Riadi	2-nov
A7	27-Oct	- o Se modifica del plano de mobiliario la mesa de reunión redonda, nos indican que tiene que tener mayor diámetro. - o Falta dibujar en el plano la mesa redonda de reuniones informales.	P	Julio Riadi	2-nov
A8	27-Oct	o Nos solicitan (ITO) cotizar opción de cubierta de granito en kitchenette.	P	Cristian Alvarado	2-nov
B.- Adicional					

B1	27-Oct	o Se entrega adicional solicitado de refuerzos de tabiques y cableado, la respuesta estaría para el martes 2 de noviembre.	P	Daniel Glisser	2-nov
-----------	--------	--	---	----------------	-------

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Miércoles 3 de Noviembre	Inicio 17:00 hrs.	Termino	Duración
LUGAR	Obra			
TIPO	Reunión de avance de obra			
TABLA	Revisión compromisos			
ASISTENTES				
CONTRACT	Cristian Alvarado, Lorena Troncoso			
CLIENTE	Daniel Glisser			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.