

INFORME DE REUNIÓN

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	MATRIX CONSULTING			
PROYECTO	Nº 15	NOMBRE OFICINAS PARQUE ANDINO		
FECHA	Fecha 05-08-10	Inicio 09:30	Termino 12:30	Duración tres horas
LUGAR	Oficinas Andres Bello			
TIPO	Reunión de muebles especiales			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Julio Riadi 2. Arq. Lorena Troncoso.			
CLIENTE	1. Francisco Sepulveda. 2. Rebeca Perez 3. Ricardo Sonneborn 4. Fernando Vélez 5. José Ignacio Olguín			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Entregar planimetría de muebles especiales
TEMAS A TRATAR	Muebles especiales

3. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	DETALLE
Mueble de recepción	- o Recepción, no les gusta la solución de la tercera persona en el nicho de recepción. - o Contract les propone tres opciones: en la recepción, en un puesto de trabajo de consultores o sacrificar el área de juegos con un espacio cerrado para este puesto. - o La recepción se tiene que dibujar para dos personas.

Muebles de línea	- o Mobiliario de línea Pool de trabajo: la decisión de los muebles se toma con 3d form, (tenemos que traspasarle la diferencia en un presupuesto), se sacan los gabinetes del presupuesto ya que tendremos que ver más alternativas, estas no van a estar en fecha con la entrega. - o También quedaran pendiente de definición las cajoneras de las tres salas de trabajos, esta se tiene que tomar antes del 11 de agosto.
Wifi	o Se necesitan cuatro puntos de wifi la ubicación la entregaran Jose Ignacio Olguín el lunes 9 a mas tardar.
Terraza	- o El presupuesto de la terraza tiene que estar alrededor de cinco millones. - o Quieren que incorporemos una zona de juegos.
Muebles especiales	- o El mueble muro de salas de reuniones no tiene modificación - o Mueble socios, nos tienen que definir cuantos muebles quedan en el pasillo, nos tienen que definir el color de las puertas interiores. - o Cocinas, bar y barra: necesitan imágenes de muebles color negro. - o Cocina: dejar un espacio para la lavavajillas se dejara el nicho con puertas, tenemos que cotizar la lavavajillas, campana y horno eléctrico. - o El mueble de cocina tiene que tener cajoneras. - o Se propone como solución del comedor de servicio (cocina) una cubierta móvil, tenemos que especificarla en planimetría. - o Kitechente: se incorpora al proyecto un mueble utilero atrás de la puerta, necesitan un espacio para el microondas y al igual que la cocina también tiene que tener cajoneras. - o Copias: se discute la ubicación de las copias al interior del pasillo de baños, solución final la tendrá que tomar Cristóbal.
Control de acceso	o Contract tiene que definir el tema de control de acceso ya que necesitan una sola tarjeta para todas las puertas, confirmar información con administración.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO MATRIX	RESPONSABLE	FECHA
• Realizar reunión con Cristóbal • Puntos de Wifi	Cristóbal Fiori José Ignacio Olguín	

COMPROMISO CONTRACT	RESPONSABLE	FECHA
• Corregir planos de mobiliario	Julio Riadi	09-08-10

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Martes 10 de agosto	Inicio 17:00 hrs.	Termino	Duración
LUGAR	Parque andino			
TIPO	Reunión de obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Julio Riadi, Eduardo Dubo, Lorena Troncoso			
CLIENTE	Francisco Sepulveda.			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.