

INFORME DE REUNIÓN

Nº 2

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	INDRA				
PROYECTO	REMODELACION RECEPCION Y SALA DE DIRECTOR				
FECHA	Fecha 11-11-10	Inicio 11:00	Termino 12:00		
LUGAR	Oficinas Av. Del valle 765 Huechuraba				
TIPO	Reunión de inicio de obra				
ASISTENTES					
CONTRACT	1. Beltrán Garretón 2. Lorena Troncoso				
INDRA	1. Ma. Cristina Diban 2. Alfonso Pedraza 3. Claudia Palma				

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar el avance de obra.
TEMAS A TRATAR	A.- OBRA
	A1.- nueva carta gantt
	A2.-palmetas de alfombra
	A3.-fecha entrega provisoria recepción
	A4.-tapiz silla
	A5.-logo
	A6.-detección de humo
	A7.-LCD

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-REVISION DE TEMAS: avances de obra					
A1	11-nov	o Contract hace entrega de la nueva carta gannt con los avances de obra.	R	Beltrán Garretón	11-nov
A2	11-nov	o Se le indica a Indra que dos de los cinco colores de la alfombra en palmeta no esta disponible dentro del plazo. o Se colocara el color de base en reemplazo de la de color, hasta que llegue la anteriormente escogida.	P	Beltrán Garretón	
A3	11-nov	o Se acuerda entrega provisoria el jueves 9 de diciembre de la recepción. o En cuanto a la sala de reunión se tiene que encontrar operativa para la fecha anteriormente mencionada.	P	Beltrán Garretón	09-dic
A4	11-nov	o Contract entregara la muestra de tapiz de la silla SWAN.	P	Beltrán Garretón	15-nov
A5	11-nov	o Indra nos tiene que confirmar cual es el logo que queda definido, mas la altura del film de la puerta de acceso.	P	INDRA	16-nov
A6	11-nov	o Para los próximos trabajos se dejaran cubiertos los detectores de humo para evitar su activación.	PER	Beltrán Garretón	
A7	11-nov	o Contract mandara las medidas del nicho del acceso para que Indra compre LCD.	P	Beltrán Garretón	11-nov

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Miércoles 15 de Noviembre	Inicio 12:00 hrs.	Termino	Duración
LUGAR	Obra			
TIPO	Reunión de avance de obra			
TABLA	Revisión compromisos			
ASISTENTES				
CONTRACT	Beltrán Garretón , Lorena Troncoso			
CLIENTE	Ma Cristina Diban, Alfonso Pedraza, Claudia Palma			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.