

CLIENTE:	POTASIO RÍO COLORADO S.A.
OBRA:	OFICINAS VALE
LUGAR:	OLGA COSSETINI 731 PISO 4
FECHA:	10 NOVIEMBRE DE 2010



MINUTA DE REUNIÓN N°3		
Asistentes	Nombre	E-mail
VALE	Mónica Ball	Monica.Ball@valeargentina.com.ar
	Personal de IT VALE	
Contract	Sandra Milena Hernández Valderrama	mvalderrama@contract.com.ar
	Erica Caamaño	ecaamaño@contract.com.ar
	Marcelo Abella	mabella@contract.com.ar
CONTRATISTAS	Sergio Sosa	Instalaciones eléctricas
	Silvana Villar	Prosegur

Cliente- VALE
VALE confirma que no se instalara TV por cable y que los soportes de las salas de reunion sean fijos en techo. VALE confirma que la pantalla de proyeccion sera instalada en la sala grande junto al oficce. Contract pasara propuesta de pantalla debido a que en la ubicación que se quiere instalar da a la ventana diagonal. Contract propone instalar pantalla retráctil, Monica Ball confirma via mail su aprobacion. VALE confirma a contract que instale todas las cañerías de 2" para VGA desde piso a Techo. En todas las salas de reunion. Asi mismo confirma que en las salas restantes se proyectara en el tabique. Se confirma con VALE que todas las conexiones de las salas de reunion iran en las cajas de piso y las mesas tendran pasacables
dirección de obra - Contract
Contract aclara a Vale que la fecha de entrega de obra se retrasara, ya que los contratistas externos como TELLEX, PROSEGUR, Cableado estructurado y CONSORCIO no ingresaron en los tiempos optimos, lo que modifican ls tiempos de cerrado de cielorrassos, pintura etc. Contract reenviara cronograma de obra nuevo con la fecha nueva fecha de entrega, siempre y cuando todos los contratistas cumplan con los tiempos estipulados. Contract entregara a VALE el project de la reprogramacion de obra incluyendo los adicionales de obra. Contract realizara el detalle de los muebles de carpintería adicionales para el office. Seran enviados a VALE para su aprobacion Contract confirma a VALE que todo el mobiliario se encuentra listo, y se encargara el nuevo puesto de gerencia, el cual llegara hacia el 1 de diciembre
Electricidad
VALE confirma que no se instalara TV por cable y que los soportes de las salas de reunion sean fijos en techo. VALE confirma que la pantalla de proyeccion sera instalada en la sala grande junto al oficce. Contract pasara propuesta de pantalla debido a que en la ubicación que se quiere instalar da la ventana diagonal. Contract propone instalar pantalla retráctil, Monica Ball confirma via mail su aprobacion. VALE confirma a contract que instale todas las cañerías de 2" para VGA desde piso a Techo. En todas las salas de reunion. Asi mismo confirma que en las salas restantes se proyectara en el tabique. VALE informa a Contract que deje cableado con VGA y tension. Esto se adicionara al presupuesto original. Se confirma con VALE que todas las conexiones de las salas de reunion iran en las cajas de piso y las mesas tendran pasacables VALE confirma que no van a haber telefonos privados, todo se maneja por IP VALE solicita a Contract realizar la cañería correspondiente a la vinculacion de PB con portero de piso 4. VALE debe confirmar si Contract provee telefono o no VALE solicita que Contract deje un artefacto de iluminacion para el area de recepcion para el vigilador nocturno VALE solicita a Contract realizar la cañería correspondiente a la vinculacion de PB con portero de piso 4. Averiguar con Manuel Pereyra que se necesita Contract dejara prevista la cañería para un futuro portero electrico, entre la puerta y el puesto de recepcion Contract informa a VALE que los artefactos- codos a reutilizar en areas perimetrales no caben dentro del cielorrasso, según como lo tenia previsto el proyecto original, VALE confirma que contract suministre artefactos de aplicar. Contract enviara opciones que hayan en stock. VALE informa a Contract cambiar todas las lamparas y los balastros mecanicos por electronicos de los artefactos a reutilizar con el fin de tener un mayor ciclo de vida de todos los artefactos, una vez comiencen a utilizar la oficina.
Cableado estructurado

CLIENTE:	POTASIO RÍO COLORADO S.A.
OBRA:	OFICINAS VALE
LUGAR:	OLGA COSSETINI 731 PISO 4
FECHA:	10 NOVIEMBRE DE 2010



MINUTA DE REUNIÓN N°3		
Asistentes	Nombre	E-mail
VALE	Mónica Ball	Monica.Ball@valeargentina.com.ar
	Personal de IT VALE	
Contract	Sandra Milena Hernández Valderrama	mvalderrama@contract.com.ar
	Erica Caamaño	ecaamaño@contract.com.ar
	Marcelo Abella	mabella@contract.com.ar
CONTRATISTAS	Sergio Sosa	Instalaciones eléctricas
	Silvana Villar	Prosecur

Cliente- VALE
VALE debe confirmar a Contract quien sera el contratista de cableado estructurado, y pasar el contacto para coordinar el ingreso a la obra. Ellos deben estar ingresando a la obra el Lunes 15 de nov a mas tardar
Control de acceso, CCTV y
Prosecur debera enviar a contract el plano de alarmas, y las especificaciones de cañerías y cajas, asi mismo donde ira tension, tanto para la alarma como para las sirenas prosecur debe confirmar las medidas del panel a instalar en el server y la ubicación, con el fin de determinar la distribucion espacial del mismo
Mobiliario
Contract hara el ejercicio de ubicación de todos los archivos en el layout de equipamiento. Para ir mirando como instalarlos en obra VALE confirma que todos los muebles de guardado son griz ceniza
Aislación consorcio
Se le solicita a Gabriela Gauna que por favor lleve a la obra sus propios andamios y que todo el personal cumpla con los elementos de proteccion personal. Exigidos por VALE. Gabriela confirma que el trabajo se hara en 2 dias. El ingreso y areas a intervenir debe coordinarse con la direccion de obra de Contract
Aire Acondicionado
Contract definira la posicion de los termostatos.
Detección y extinción de incendio
Contract entregara a TELLEX las rosetas de rociadores existentes en obra, Tellex proveera las faltantes Contract completara la cañería de deteccion, según se acordo con TELLEX, ellos deshabilitaran las cajas existentes y cablearan entre la cañería existente que sirve y la nueva que la complementa.
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.