

INFORME DE REUNIÓN

Nº 10

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	NATURA SCL			
PROYECTO	Oficinas corporativas			
FECHA	Fecha 13-12-10	Inicio 10:00	Termino 11:30	
LUGAR	Edificio SCL Apoquindo 4501, piso 9			
TIPO	Reunión de Visita a obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	○ Loreto Chavez ○ Rodrigo Vergara ○ Constanza Alarcon			
NATURA SCL	○ Viviana Gonzalez ○ Juan Carlos Varas			
DRS	○ Emilio Castro			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Definiciones de ubicación, tamaño y llegada a la obra de: LCD, Proyector, pizarras, telones y muebles.
TEMAS A TRATAR	A.-Revisión de la minuta anterior
	B.-Ubicación (LCD, Proyector, pizarras, telones y muebles)
	C.- Tamaño (LCD, Proyector, pizarras, telones y muebles)
	D.- Llegada a obra (LCD, Proyector, pizarras, telones y muebles)
	E.- Entrega de muestras de telas para sofá, elevación de muro de acceso y maderas en curvas.
	F.- Natura Entrega documentos firmados

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Revisión de la minuta anterior					
A1	13 Dic	○ Se revisa minuta anterior en presencia de todos los asistentes. Se deja constancia del estado de cada uno de los temas tratados, bajo la nomenclatura antes expuesta.	PER	Constanza	13-Dic

B.- Ubicación (LCD, Proyector, pizarras, telones y muebles)					
B1	13 Dic	Ubicación queda definido según plano firmado en reunión de obra.	I	Juan Carlos Varas	13-Dic
C.- Tamaño (LCD, Proyector, pizarras, telones y muebles)					
C1	13 Dic	Los tamaños serán enviados por Natura hoy sin falta, junto con el plano de canalizaciones de lo contrario esto generará atrasos en la obra.	P	Juan Carlos Varas	13-Dic
D.- Llegada a obra (LCD, Proyector, telones, soportes y muebles)					
D1	13 Dic	La llegada de LCD, PROYECTORES, TELONES Y SOPORTES, que proveerá Natura, debe llegar a más tardar el 30 de Dic en obra. Para esto se realizará reunión antes de coordinación.	I	Juan Carlos Varas	13 Dic
	13-Dic	Los Muebles que son responsabilidad de Natura, deben estar armados en obra a más tardar el 7 de enero.	I	Viviana Gonzalez	7-Ene
E.- Entrega de muestras de telas para sofá, maderas en curvas y elevación de muro de acceso					
E1	13-Dic	Sofá y listones de madera: Contract entrega a Natura muestra de telas para Sofás, y muestra de listones de maderas en curva. Natura hace la observación de que los listones de madera cuadrados sean mas pequeños y la separación entre estos sea de 5 cm.	I	Viviana Gonzalez	14-Dic
	13-Dic	Elevación en muro de acceso: Se entregó una elevación con 2 propuestas al cliente, pero requiere definir con la imagen inicialmente entregada o enviarle una imagen de esta nueva propuesta, esta decisión debe tomarse hoy.	N	Viviana Gonzalez	13-Dic
F.- Natura Entrega documentos firmados					
F1	13-Dic	Natura entrega documentos contractuales firmados a Contract	I	Emilio Castro	13-Dic

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	17-11-10	Inicio hrs.	Termino	Duración
LUGAR	Edificio SCL, piso 9			
TIPO	Reunión visita de obra			
TABLA	Se revisará Nivelación por parte de Natura.			
ASISTENTES				
CONTRACT	Constanza Alarcon, Rodrigo Vergara			
CLIENTE	Viviana Gonzalez y Emilio Castro			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.