

INFORME DE REUNIÓN

Nº 5

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	EL MORRO			
PROYECTO	Ampliación de Oficinas Corporativas El Morro, piso 7.			
FECHA	Fecha 23-12-10	Inicio 11:30	Termino 12:20	
LUGAR	Edificio SCL, Apoquindo 4501, piso 7			
TIPO	Reunión de visita a obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	- Loreto Chavez - Rodrigo Vergara - Constanza Alarcon			
EL MORRO 2	Julio Retamal			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita para evaluar estado de obra
TEMAS A TRATAR	A.- Revisión de la minuta anterior
	B.- Revisión de carta gantt
	C.- Recorrido de obra
	D.- Nueva solicitud del cliente.

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Revisión de la minuta anterior					
A1	23-Dic	○ Se revisa minuta anterior en presencia de todos los asistentes y se firma ejemplar de esta. Se deja constancia de los estados de cada uno de los temas tratados, bajo la nomenclatura antes expuesta.	PER	Constanza Alarcon	13-Dic
B.- Revisión de carta gantt					
B1	23-Dic	○ Se revisa carta gantt con el cliente. Se informa que la obra avanza bien de acuerdo a los plazos establecidos.	I	Loreto Chavez	23-Dic

C.- Recorrido de obra					
C1	23-Dic	Se realiza el recorrido en obra, sin observaciones.	I	Julio Retamal	23-Dic
D.- Nueva solicitud del cliente.					
D1	23-Dic	- El Morro plantea que ellos compraron las cortinas por su cuenta, sin embargo contract las había presupuestado, debido a esto contract evaluará si puede deshacer la compra o utilizarlas en otra obra y devolver al final de la obra el monto de dicha compra a El Morro. - Contract confirma que las el proveedor de las cortinas que contrató El Morro debe ingresar a instalar los soportes lo antes posible para no perjudicar el avance de la obra y las telas las podrían instalar el día 5 de Enero. - El Morro debe confirmar que tipo de cortinas compró y en que espacios.	P	Julio Retamal	23-Dic

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	29-12-10	Inicio hrs.	Termino	Duración
LUGAR	Edificio SCL 4501, piso 7			
TIPO	Visita de obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Constanza Alarcon, Loreto Chavez			
CLIENTE	Por confirmar			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.