

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 4

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	LANDMARK CAPITAL			
PROYECTO	HABILITACION TERRITORIA PISO 13			
FECHA	Fecha 30-11-10	Inicio 17:00	Termino 19:00	
LUGAR	Av. Isidora Goyenechea 3250, piso 13			
TIPO	Reunión De Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Cristian Alvarado 2. Arq. Lorena Troncoso			
LANDMARK	1. Ma. Teresa Espinoza 2. Guillermo Arnaiz			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar la versión final del proyecto
TEMAS A TRATAR	A.- Colores
	B.- Sillas
	C.- Muebles
	D.- Control de acceso

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N

RESUELTO: R

PENDIENTE: P

INFORMATIVO: I

PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Colores					
A1	30-nov	o Contract tiene que presentar una propuesta de colores para el sector de los operativos.	P	Ivette Gonzáles	07-dic
A2	30-nov	o La propuesta también puede incluir cuadros como los que están en el Showroom de SCL.	I	Ivette Gonzáles	07-dic
A3	30-nov	o En la cafeteria tanto las mesa como las sillas pueden tener un toque de color.	P	Ivette Gonzáles	07-dic

A4	30-nov	o Otra alternativa es que una de las paredes de la cocina tenga un color que convine con las sillas, tenemos que realizar muestra en obra.	P	Ivette Gonzáles/ Cristian Alvarado	07-dic
A5	30-nov	o Se define la pared (que era verde) de enchape de cristal color negro.	I	Landmark	
A6	30-nov	o Los enchapes de madera son de color wengue y las cubiertas de lamitech son de color blanco.	I	Contract	
B.-Sillas					
B1	30-nov	o Las sillas operativas quedan definidas como la IVI.	I	Contract	
B2	30-nov	o Tenemos que cotizar la silla de las salas de reuniones y visitas en la tienda The Popular Desing, para esto se realizara una visita con el cliente.	P	Lorena Troncoso	07-dic
C.- Muebles					
C1	30-nov	o Se tendrá que dibujar en obra las mesas de las salas de reuniones para entender el espacio completo.	P	Cristian Alvarado	07-dic
C2	30-nov	o Landmark nos solicita que las dos salas de reuniones queden de 8 personas cada una y no de 8 y 10 como estaba considerado.	I	Landmark	30-nov
C3	30-nov	o Contract tiene que informar el cambio de las salas de reuniones al proveedor.	P	Ivette Gonzáles	07-nov
C4	30-nov	o Se tiene que contemplar un gabinete bajo en la sala de servidores.	I	Ivette Gonzáles	07-dic
D.-Control de acceso					
D1	30-nov	o Landmark nos solicita que el control de acceso contemple tarjeta en vez del control biométrico que estaba contemplado.	P	Contract	26-Nov

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio	Termino	Duración
LUGAR	Obra edificio Territoria Piso 13			
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Cristian Alvarado, Lorena Troncoso			
CLIENTE	Ma. Teresa Espinoza.			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.