

INFORME DE REUNIÓN

Nº 11

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	CONSORCIO			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINA MAC IVER 225			
FECHA	Fecha 12-01-11	Inicio 13:00	Termino: 15:30	
LUGAR	Oficinas Consorcio, El Bosque Sur #130, piso 7			
TIPO	Definiciones Generales			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Carolina Perez 2. Claudia Mora 3. Juan Carlos Moya			
CONSORCIO	1. Álvaro Díaz 2. Raúl Álvarez 3. Iván Martínez 4. José Luis Miño			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Definiciones Generales
TEMAS A TRATAR	A.- Presupuesto
	B.- Tiempos de Obra
	C.- Layout
	B.- Generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Presupuesto					
A1	12-Ene	○ Se dejara sumando alternativa ítem 3.02; Tabique Volcometal doble 10mm por cara.	P	Carlos G.	
		○ Se eliminara ítem 5.17, piso vinilico.	P	Carlos G.	
		○ En ítem 19.01; los dos controles de las cajas deben ser con teclas no biométricos.	P	Carlos G.	

		○ En ítem 20, se incluirá una pequeña caja fuerte para guardar el arma, que ira en bóvedas. ○ Se averiguara la diferencia entre detector de humo convencional e inteligente. ○ En ítem 20.18 se dejara un DVR de 32. ○ En ítem 21.27; se chequeara como es el mesón de la caja. ○ Se incluirá un cierre para el exterior del cajero, tiene que tener una pequeña puerta. ○ En ítem 23.00 se dejaran solo 2 televisores LCD, uno de 40" para tv cable y otro de 26" para tazas. ○ Se eliminara ítem 23.08, ya que se dejaran estas cajas dentro de las bóvedas. ○ Se dejara sumando ítem 23.06 y 23.09 ○ Se averiguara cual es el tiempo de instalación de ítem 23.07. ○ Se coordinara una reunión para mañana a primera hora, para coordinar requerimientos eléctricos y de seguridad. ○ Consorcio Enviara hoy requerimientos eléctricos y de seguridad que falta incluir en presupuesto.	P P P P P P P P P	Carlos G. Claudia Mora Carlos G. Claudia Mora Carlos G. Carlos G. Carlos G. Claudia Mora Claudia Mora Iván Martinez	
B.-Tiempos de Obra					
B1	12-Ene	○ Contract analizara en los ítems críticos de tiempo, como se podrían acortar, para así poder entregar pisos 1 y 2 el día 1 de Abril. ○ En estos ítems se podría cambiar la alfombra en palmetas por una que estuviera en stock. ○ El mobiliario se podría reducir en tiempos de entrega.	P		
C.-Layout					
C1	12-Ene	○ Se aprueba por parte de Consorcio el layout del subterráneo, en el cual no se demuelen las bóvedas.,	I	Consorcio	
D.-Generales					
D1	12-Ene	○ Contract chequeara bien lo del grupo electrógeno.	P	Claudia Mora	

		○ Las Bóvedas deben quedar con sus relojes activos. ○ Bajar ítem de demolición de bóvedas en presupuesto entregado de demolición.	I		
			P	Carlos G.	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio:	Termino:	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.