

INFORME DE REUNIÓN

Nº 13

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	CONSORCIO			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINA MAC IVER 225			
FECHA	Fecha 19-01-11	Inicio 18:00	Termino: 20:00	
LUGAR	Oficinas Consorcio, Agustinas 1360, piso 5			
TIPO	Aclarar dudas Requerimientos Eléctricos sala servidor y definir plazos de Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Director Ejecutivo Charles Macdonald 2. Arq. Claudia Mora 3. Asesor Eloy Barrientos			
CONSORCIO	1. Alvaro Díaz 2. Iván Martínez 3. Ricardo Gonzáles			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Aclarar dudas Requerimientos Eléctricos y Definición de plazos de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Aclarar dudas requerimientos eléctricos sala servidor.
	B.- Requerimientos generales
	C.- Definición de plazos y montos.

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Aclarar dudas requerimientos eléctricos sala servidor					
A1	19-Ene	○ Se especifica que esta será una sala de comunicaciones, pero no tendrá información relevante. ○ Se pide agregar un equipo 24/7. ○ Se dejara una puerta normal, pero con control de acceso solo para la persona de la sala. ○ Se agregara una puerta para la persona de la sala de servidor. ○ Incluir concordancia de grupo	P	Contract	

		- electrógeno con edificio. - Considerar solución de respaldo de energía como el estándar del bosque. - Consortio actualizara central telefónica del Bosque para hacerla concordar con Mac Iver, y poder dejar telefonía IP. - Eloy recomienda instalar todo lo que produce calor en sala servidor (UPS, RACK..), y concentrarse en esta sala. - Averiguar con Group si tienen UPS raqueable con características de la que Consortio pide. - Se dejara categoría 6, que es la que esta cotizada. - El equipo 24/7 no tiene que pasar por la UPS. - Se preguntara a Raúl, si ponemos 1 UPS o 2. - Se vera el proyecto de clima, para poder definir el condensador que ira en la sala. - Para el servidor se pide volcanita RF de 15mm. - Averiguar con Bash si el reloj de las bóvedas debe llegar a la sala de servidores. - Averigua con Bash sobre si el control biométrico, si queda administrado. - Las bandejas verticales que se coticen, deben incluir el futuro crecimiento de los demás pisos.			
B.-Requerimientos Generales					
B1	19-Ene	- Contract cotizara una nueva opción de sillones para el hall de espera de la sucursal. - Contract revisara el ítem de demolición.	P P	Contract C. Guevara	
C.-Definición de plazos y montos					
C1	19-Ene	Se cierra el presupuesto presentado en \$670.000.000 con IVA.	I	Contract	
C2	19-Ene	- Los plazos de la ejecución de la obra son los siguientes: - Contando la fecha de inicio el día lunes 24 de Enero del 2011. 75 días contados desde la fecha de inicio, para la entrega del piso1 posterior y piso 2 posterior, entregando el día viernes 8 de Abril.	I	Contract	

		○ 89 días contados desde la fecha de inicio, para la entrega del subterráneo, parte anterior del piso 1 y parte anterior del piso 2, entregando el día viernes 22 de Abril. ○ 106 días contados desde la fecha de inicio, para la entrega del piso 3, entregando el día lunes 9 de Mayo.			
--	--	---	--	--	--

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio:	Termino:	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.