

INFORME DE REUNIÓN

Nº 15

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	NATURA SCL			
PROYECTO	Oficinas corporativas			
FECHA	Fecha 15-01-11	Inicio 17:00	Termino 18:45	
LUGAR	Edificio SCL Apoquindo 4501, piso 9			
TIPO	Reunión de Visita a obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	○ Loreto Chávez ○ Rodrigo Vergara ○ Constanza Alarcon			
NATURA SCL				
DRS	○ Emilio Castro			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisión de estado de obra
TEMAS A TRATAR	A.-Revisión de la minuta anterior
	B.- Servidor
	C.- Alfombra
	D.- Municipalidad
	E.- Film

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Revisión de la minuta anterior					
A1	21 Ene	○ Se revisa minuta anterior en presencia de todos los asistentes. Se deja constancia del estado de cada uno de los temas tratados, bajo la nomenclatura antes expuesta.	PER	Constanza	21 Ene

B.- Servidor					
B1	21-Ene	- Contract informa que proveedor de Natura no se ha presentado y Natura solicita colocar puerta provisoria, rasgos y habilitar instalaciones y parte eléctrica.	N	Loreto Chávez Juan Carlos Varas	25-Ene
C.- Alfombra					
C1	21-Ene	o Contract debe enviar a Natura el tipo de mascarilla a ocupar en obra, sobre todo para el personal de Natura que comenzará a hacer trabajos en el servidor. Este personal será instruido por Emilio Castro DRS.	N	Rodrigo Briones	21-Ene
D.- Municipalidad.					
D1	21-Ene	o Contract debe enviar copia del ingreso municipal e informar del estado de estos documentos s DRS y Natura.	N	Constanza Alarcón	21-Ene
E.- Film					
E1	21-Ene	o Contract envía 4ta propuesta d film para salas de reuniones y phone booth. Contract informa que esto debe estar aprobado a más tardar este lunes, de lo contrario quedará fuera del plazo de obra.	P	Viviana González	24-Ene

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	27-01-11	Inicio hrs.	Termino	Duración
LUGAR	Edificio SCL, piso 9			
TIPO	Reunión visita de obra			
TABLA	recorrido de obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	Constanza Alarcon, Rodrigo Vergara y Loreto Chavez			
CLIENTE	Viviana Gonzalez y Emilio Castro			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.