

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 8

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	LANDMARK CAPITAL			
PROYECTO	HABILITACION TERRITORIA PISO 13			
FECHA	Fecha 29-12-10	Inicio 11:00	Termino 12:00	
LUGAR	Av. Isidora Goyenechea 3000, piso 13			
TIPO	Reunión De Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Cristian Alvarado 2. Arq. Ivette González 3. Arq. Lorena Troncoso			
LANDMARK	1. Ma. Teresa Espinoza			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar el avance de obra
TEMAS A TRATAR	A.- Muebles y puerta
	B.- Colores
	C.- Varios

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Muebles y puertas					
A1	29-dic	o Se le muestra al cliente (Landmark) la planimetría del mueble de servidor y del mueble de la oficina de gerencia (opción 2), se aprueban los dos.	I	Landmark	29-dic
A2	29-dic	o Se le indica al cliente que se realizara un adicional por el tema de agrandar la puerta del servidor, ya que tiene que tener las mismas características a la existente.	P	Cristian Alvarado	07-ene

B.-Colores					
B1	29-dic	o Se define que el color de la cafetería será roja, se buscara el color más parecido al lacado de las sillas del coffe.	I	Ivette Gonzáles	22-dic
B2	29-dic	o La pared que ira pintada de color rojo, será en la que esta LCD.	P	Cristian Alvarado	3-ene
B3	29-dic	o Se le indica al cliente (Landmark) que los LCD los puede traer a obra en la semana del 20 de enero.	P	Ma. Teresa Espinoza	20-ene
B4	29-dic	o Se acuerda el panton SW 7036 para las puertas lacadas.	P	Cristian Alvarado	10-ene
B5	29-dic	o Se acuerda que el color de los Tumbstone será blanco al igual que la pared.	I	Landmark/ Contract	5-ene
B6	29-dic	o El cliente (Landmark) nos aprueba la muestra del interruptor color blanco línea magic nea de Btichino.	I	Ma. Teresa Espinoza	29-dic
B7	29-dic	o Se define que el color del estar será blanco por un tema de luminosidad.	I	Landmark/ Contract	29-dic
C.-Varios					
C1	29-dic	o Contract realizara una muestra de film en la cafetería.	P	Cristian Alvarado	
C2	29-dic	o El cliente nos indica que el control de acceso lo prefiere solo con tarjeta y no con tarjeta y biométrico.	I	Ma. Teresa Espinoza	29-dic
C3	29-dic	o Contract tiene que enviar al cliente la configuración nueva del estar.	P	Lorena Troncoso	03-ene

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	07-ene	Inicio por definir	Termino	Duración
LUGAR	Obra edificio Territoria Piso 13			
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Cristian Alvarado, Lorena Troncoso			
CLIENTE	Ma. Teresa Espinoza.			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.