

EMBAJADA DE VENEZUELA - LUIS MARIA CAMPOS 170 - C.A.B.A.
INFORME SEMANAL 07 - PERÍODO DEL 29/11 AL 04/12

TAREAS REALIZADAS EN LA SEMANA



OBRA CIVIL MEDIDOR COLOCACION DE GABINETES.



TRABAJOS ALBAÑILERIA DESBORDE TANQUES DE RESERVA Y BOMBEO PB. REALIZACION DE CARPETA CON PENDIENTE A NUEVO DESAGÜE.



EMPLACADO AJUSTES CIELORRASO PISO 9.



COLGADO CONDUCTOS AA PISO 9.



COLGADO BANDEJAS PISO 9.



COLOCACION BANDEJAS PB A PISO 9.



ALIMENTACION ELECTRICA UNIDADES CONDENSADORAS.



COLOCACION REVESTIMIENTO BAÑO DESPACHO EMBAJADOR PISO 9.



COMIENZO ARMADO ESTRUCTURA CIELORRASO DESMONTABLE PISO 8.



ENDUIDO COMPLETO TABIQUES Y PAREDES PISO 7.



ARMADO COMPLETO ESTRUCTURA CIELORRASO DESMONTABLE PISO 7.



COLOCACION PUERTA NUEVA SALA COPY FAX PISO 7.



INSTALACION DE SISTEMA DETECCION INCENDIO, ILUMINACION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS PISO 4.



ENDUIDO, LIJADO Y PINTURA CIELORRASOS Y PAREDES PISO 3.



ARMADO ESTRUCTURA CIELORRASO DESMONTABLE PISO 3.



RECTIFICADO CAJAS DE PISO. PISOS 3-7-8-9-10.



PROVISION DE REFUERZOS METALICOS Y COLOCACION PUERTA F60 DATA CENTER.



COLOCACION CAÑERIAS VACIAS DETECCION DE INCENDIO COCHERAS.

TAREAS A REALIZAR EN LA PRÓXIMA SEMANA

CONTINUACION AJUSTES CIELORRASO PLACA ROCA DE YESO.
CONTINUACION EMPLACADO AJUSTES CIELORRASO.
COLGADO CONDUCTOS AA.PISO 10.
INSTALACION DETECCION DE INCENDIO.
OBRA CIVIL MEDIDOR.
TRABAJOS PINTURA.
ARMADO ESTRUCTURA CIELORRASO MODULAR.
COMIENZO COLOCACION PISO MADERA.