

INFORME DE REUNIÓN

Nº 20

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	NATURA SCL			
PROYECTO	Oficinas corporativas			
FECHA	Fecha 23-02-11	Inicio 16:00	Termino 17:00	
LUGAR	Edificio SCL Apoquindo 4501, piso 9			
TIPO	Reunión de Visita a obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	Loreto Chávez Laura Leniz			
NATURA SCL	Viviana González			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisión de detalles pendientes
TEMAS A TRATAR	A.- Puertas de emergencia
	B.- Pendientes Baños y bodegas.
	C.- Film
	D.- Salas de reuniones acústicas

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Puertas de emergencia					
A1	23- Feb	o Se revisan las puertas de evacuación de emergencia y las 4 están desbloqueadas y se abren desde el exterior.	N	Laura Leniz	23-Feb
		o La puerta 901 tiene la chapa suelta		Loreto Chavez	
		o La puerta 904 tiene desencajado el brazo hidráulico.	N	Laura Leniz	23-Feb
		o Contract, Laura Leniz, informa a Natura, Viviana			

		González que enviará correo a la administración para que revise dichas puertas y de urgencia al bloqueo de estas.			
B.- Pendientes Baños y bodegas.					
B1	23-Feb	- o Se revisan las cerraduras pendientes en baños y bodegas. - o Contract, Loreto Chávez, informa a Natura, Viviana Gonzalez, que ya se instalaron 2 de las 3 cerraduras faltantes. - o Contract, Loreto Chávez, informa a Natura, Viviana Gonzalez, que reparará los siguientes detalles revisados en la visita: - Estanque trizado en Baño 3 Sur-Poniente. - Sifón de lavamanos que está filtrando en Baño 2 Nor-Oriente - Bisagra faltante en Baño 2 Nor-Poniente. - Chapa pendiente en baño Sur-Oriente. - o Contract, Loreto Chávez, informa a Natura, Viviana González, que solicitará a la administración la reparación de la chapa rodada del baño 1 Nor-Oriente. - o Natura, Viviana González, informa a Contract, Loreto Chávez, que requiere urgencia en la instalación de las chapas de bodegas, en lo posible antes del fin de semana.	N	Loreto Chávez	03-mar
C.- Film					
C1	23-Feb	- o Natura, Viviana González, informa a Contract que solicita instalación de film en todo el muro de cristal Oriente, de las salas de reuniones. - o Natura, Viviana González, solicita a Contract, Loreto Chávez, que el film sea instalado por el interior de las salas. - o Natura, Viviana González, solicita a Contract, Laura Leniz enviar nuevamente el pdf con los borradores de diseño del film, para confirmar la opción elegida; y además el diferencial del valor de este.	N N	Loreto Chávez Laura Leniz	3-mar 24-feb
D.- Salas de reuniones acústicas					
D1	23-Feb	o Natura, Viviana González, solicita a Contract, Loreto Chávez revisar las salas acústicas ya que se escuchan las conversaciones desde el exterior	N	Loreto Chávez	03-mar

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por Definir	Inicio hrs.	Termino	Duración
LUGAR	Por Definir			
TIPO	Por Definir			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Por Definir			
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.