

CLIENTE:	AT&T	
OBRA:	Oficinas Administrativas	
LUGAR:	Oficinas AT&T, Puerto Madero	
FECHA:	19/11/2010	

MINUTA DE REUNIÓN N° 03		
	Asistentes	E-mail
Por AT&T	Matías Iglesias	matias.iglesias@intl.att.com
	Alexandre Silva	alexandre.silva@intl.att.com
Por Contract S.A.	Mariano Palmieri	mpalmieri@contract.com.ar
	Sandra De Luca	sdeluca@contract.com.ar
Por Manager	Jorge Vanni	jvanni@contract.com.ar
Desarrollo de temas:		

Ítem	Tema	Descripción
------	------	-------------

- 1 **Presupuesto ETAPA 3**
 - 1,1 Alexandre S. solicito modificar el presupuesto quitando los items de Control de Acceso y CCTV, estos rubros seran contratados por AT&T y coordinados por Contract.
 - 1,2 Se revisaron todos los items del nuevo presupuesto a fin tener entendimiento de su alcance
 - 1,3 Se modificara el Presupuesto en el dia de hoy.
 - 1,4 Se reviso que todo el item Mobiliario de linea, contempla los cambios realizados según visita a Show Room.
Contract confirmo que NO realizara la compra de la alfombra promovida por PM70, por entender que la firma que la comercializa no garantiza el tiempo de entrega para los plazos estipulados en el Cronograma general.
 - 1,5 Por lo tanto Contract NO se responsabiliza sobre este item/rubro y solicita que esta alfombra sea retirada del Presupuesto.
 - 1,6 Se converso sobre las diferencias de costo entre el Presupuesto Etapa 2 y Etapa 3 del rubro Muebles Especiales.
 - 1,7 Los incrementos en las diferencias son en funcion de los planos ultimos de proyecto.
 - 1,8 Alexander S. solicita retirar el item de Revestimiento de Paredes, de este rubro por el alto costo del mismo.
 - 1,9 Se solicita establecer acuerdos de referencias con respecto a las especificaciones solicitadas en los planos por PM70 y el detalle de cotizacion de los Presupuestos, en donde se prioriza en algunos casos el costo.