

CLIENTE:	AT&T	
OBRA:	Oficinas Administrativas	
LUGAR:	Oficinas AT&T, Puerto Madero	
FECHA:	31/01/2011	

MINUTA DE REUNIÓN N° 04		
Asistentes		E-mail
Por AT&T	Oscar Lopez	
Por Contract S.A.	Mariano Palmieri	mpalmieri@contract.com.ar
	Mariana Palomino	mpalomino@contract.com.ar
Por N-TEC	Alejandro Lateulade	ntec@fibertel.com.ar
Por Scheiner	Víctor E. Cirigliano Evrad	victor.cirigliano@ar.schneider-electric.com
	Alberto Valenzano	avalenzano@trendingeneria.com.ar
Desarrollo de temas:		

Ítem	Tema	Descripción
1	CCTV / CA	Se presentan las partes y cual es el rol de cada uno en el Proyecto. N-Tec instalador y montador eléctrico; Contract Dirección de Obra; PM70 Proyecto; Dysac Asesor eléctrico; Oscar López responsable por AT&T de tecnología.
1,1		
1,2		El equipo DVR se ubicara en el cuarto IT room 1° piso
1,3		El tablero de comando se colocara en el cuarto de UPS room
1,4		La PC de control de CCTV se colocara en el mueble de Recepción
1,5		Cámaras. La ubicación de las mismas será según el plano enviado, y las mismas se ubicaran en el cielorraso modular, entre las pastillas de cielorraso mas bajo de panel de aluminio.
1,6		Contract enviara los planos de Termomecánica, en formato digital
1,7		N-Tec enviara los planos conforme a obra de las instalaciones eléctricas y de todo lo instalado para las instalaciones de CCTV y CA.
1,8		Se recorrió la obra en su integridad, donde se pudo comprobar el estado de finalización al día de la fecha.
1,9		Schneider realizara un anteproyecto para su aprobación. El mismo deberá ser enviado por correo electrónico en formato digital.
1,10		Schneider enviara por correo electrónico el detalle de equipamiento a instalar.
1,11		Contract informa a Schneider que deberá enviar por correo electrónico todo lo referente a los requerimiento de Seguridad e Higiene para el ingreso al Edificio, con una antelación de 48 hs.
1,12		Los requerimientos básicos son las Cláusulas de no repetición a favor de AT&T de Contract y de Podesta, las ART o Seguros y el formulario de Pago.