

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente NATURA
 Obra OFICINAS
 Superficie (M2) 1.000,00

Inicio 30-11-2010 Coordinadora Comercial
 Término 17-02-2011 Arquitecto Proyectista
 Plazo 79 Director de Obra

CONSTANZA ALARCON

MARICEL PAZZELLI

LORETO CHAVEZ

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Obse rvaci	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor	Estado
3. Final	17-02-11	0. General	Gernal	8. Otro	Alfombra deshilachada, manchada, se notan uniones, mal cortada.	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	0. General	Gernal	8. Otro	Aseo general de guardapolvos, puertas y muebles.	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	0. General	Gernal	8. Otro	Terminaciones en termoestato	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	0. General	Gernal	8. Otro	Detalles en guardapolvo, pintura, teñido manchado y falta teñido.	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	0. General	Gernal	8. Otro	Repasar sellos en: Crsiales (sellos transparentes), guardapolvos, muebles y marcos de puertas.	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	0. General	Gernal	4. Revestimientos	Revisar palillaje	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	0. General	Gernal	8. Otro	Faltan tiradores en todas las puertas de la bodega.	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	0. General	Gernal	8. Otro	Revisar en presupuesto si aparece considerar cerraduras en puertas.	2. Adicional			Constanza Alarcon	21-03-11		
3. Final	17-02-11	1. Recepción	Muro de recepcion	8. Otro	Cajas acrilicas quedan pendientes, en forma provisoria se instalará un cristal en el plomo exterior (hacia en poniente), para colocar los productos.	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	1. Recepción	Mueble de recepcion	5. Pinturas	Se notan las lienas horizontales y verticales del mueble.	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	1. Recepción	Mueble de recepcion	8. Otro	Registros del mueble se notan de otro tono	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de capacitacion	8. Otro	Cajas acrilicas, se instalaran en 1 semana y media mas.	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de capacitacion	8. Otro	Falta sello y canteria en el tabique sur	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de capacitacion	8. Otro	Primera cortina hacia el sur, tiene una mancha.	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de capacitacion	5. Pinturas	Mancha de pintura en tabique Sur.	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de capacitacion	8. Otro	Terminaciones en termoestato	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de capacitacion	2. Marcos y Puertas	Puerta de sala de capacitacion manchada.	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	11 Otras	Pasillo frente a recepcion	8. Otro	Alfombra manchada	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	11 Otras	Pasillo frente a recepcion	8. Otro	Tono de gusradapolvo diferentes en frentes de tabiques y falta terminacion.	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente

Coordinadora Comercial

Director de Obras

Cliente

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	<u>NATURA</u>	Inicio	<u>30-11-2010</u>	Coordinadora Comercial
Obra	<u>OFICINAS</u>	Término	<u>17-02-2011</u>	Arquitecto Proyectista
Superficie (M2)	<u>1.000,00</u>	Plazo	<u>79</u>	Director de Obra


<u>CONSTANZA ALARCON</u>
<u>MARICEL PAZZELLI</u>
<u>LORETO CHAVEZ</u>

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Obse rvaci	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor	Estado
3. Final	17-02-11	11 Otras	Living Sur	3. Cristales	Cristal rayado ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	11 Otras	Living Sur	5. Pinturas	Detalle de pintura en Zocalo ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	11 Otras	Living Sur	7. Muebles	Mesa de apoyo suelta ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	11 Otras	Phone Booth Sur 1	2. Marcos y Puertas	Quicio falta terminacion ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	11 Otras	Phone Booth Sur 1	5. Pinturas	Mejorar pintura en muro naranja ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	11 Otras	Phone Booth Sur 1	7. Muebles	Falta sello en fondo de mueble y está picado	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	11 Otras	Phone Booth Sur 1	3. Cristales	Cristal rayado ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de reuniones 1	3. Cristales	Mejorar sello transparente ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de reuniones 2	5. Pinturas	Muro norte manchado ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de reuniones 3	8. Otro	separacion en cenefa, hacia muro cortina ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de reuniones 4	1. Obras Civiles	Tabique norte que llega a mullions, sector inferior, está picado. ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de reuniones 5	8. Otro	Revisar minuta por tema de conexión en mesa	1. Pendiente			Constanza Alarcon	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala Video Conferencia 1	8. Otro	1era cortina desde el sector norte manchada ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala Video Conferencia 2	8. Otro	Mancha en cristal del edificio ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala Video Conferencia 3	8. Otro	Regular cortina sector sur-poniente. ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala Video Conferencia 4	8. Otro	Algunos sellos reventados ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	8. Bodega	Bodega 1	5. Pinturas	Mancha de pintura en cielo ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	8. Bodega	Bodega 1	8. Otro	Faltan tiradores interiores en puertas de bodega ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	8. Bodega	Bodega 1	5. Pinturas	Falta pintura en perforacion de cielo para anclar la puerta.	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	9. Area copias	Sector copias	8. Otro	Mancha en alfombra ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	9. Area copias	Sector copias	5. Pinturas	Mancha en tabique Sur. ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente


Coordinadora Comercial

Director de Obras


Cliente

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente NATURA
 Obra OFICINAS
 Superficie (M2) 1.000,00

Inicio 30-11-2010 Coordinadora Comercial
 Término 17-02-2011 Arquitecto Proyectista
 Plazo 79 Director de Obra


CONSTANZA ALARCON
 MARICEL PAZZELLI
 LORETO CHAVEZ

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Obse rvaci	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor	Estado
3. Final	17-02-11	9. Area copias	Sector copias	8. Otro	Sellos e guardapolvo ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	9. Area copias	Sector copias	8. Otro	Sello en mueble. ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	8. Bodega	Sector copias	7. Muebles	Piquete en repisa ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	8. Bodega	Sector copias	7. Muebles	Piquete en mueble abajo, por instalacion de perno de fijacion. ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	8. Bodega	Sector copias	5. Pinturas	Taquique exterior con piquete y manchado ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	11 Otras	Phone Booth 2	5. Pinturas	Piquete en muro naranja ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	11 Otras	Phone Booth 2	7. Muebles	Falta sellos en muebles ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	11 Otras	Phone Booth 2	8. Otro	Fijar tapa en cerrajería ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de reuniones interna 1 sector Sur	2. Marcos y Puertas	Marco desteñido ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de reuniones interna 1 sector Sur	5. Pinturas	Detalles de pintura en tabique verde ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de reuniones interna 1 sector Sur	2. Marcos y Puertas	Falta sello en marco ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de reuniones interna 1 sector Sur	8. Otro	Detalle de union en guardapolvo sector poniente ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de reuniones interna 1 sector Sur	8. Otro	Mancha en guardapolvo ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de reuniones interna 1 sector Sur	8. Otro	Limpieza de alfombra ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de reuniones interna 1 sector Sur	8. Otro	Limpieza de puerta ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de reuniones interna 1 sector Sur	5. Pinturas	Mancha en alfombra; atrás de la puerta y en esquina nor-poniente ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de reuniones interna 1 sector Sur	8. Otro	Exterior tabique y gusrapolvo con detalles ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	7. Area coffe/ estar/ comedor	Exterior de cafeteria	5. Pinturas	Mancha en tabique y detalles en palillaje ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	7. Area coffe/ estar/ comedor	Exterior de cafeteria	8. Otro	Terminacion en union ductor con tabique en cielo. ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	7. Area coffe/ estar/ comedor	Cafeteria acceso	8. Otro	Detalle terminacion parte inferior y superior de marco de tabique de puerta de cristal. ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente


 Coordinadora Comercial

Director de Obras


 Cliente

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	NATURA
Obra	OFICINAS
Superficie (M2)	1.000,00

Inicio	30-11-2010	Coordinadora Comercial
Término	17-02-2011	Arquitecto Proyectista
Plazo	79	Director de Obra


CONSTANZA ALARCON
MARICEL PAZZELLI
LORETO CHAVEZ

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Obse rvaci	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor	Estado
3. Final	17-02-11	7. Area coffe/ estar/ comedor	Cafeteria acceso	8. Otro	Detalle de union entre alfombra y porcelapato.	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	7. Area coffe/ estar/ comedor	Cafeteria acceso	5. Pinturas	Manchas en pizarra negra ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	7. Area coffe/ estar/ comedor	Cafeteria acceso	8. Otro	Falta perforacion en picaporte de puerta para que no se manche el tabique.	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	7. Area coffe/ estar/ comedor	Cafeteria acceso	5. Pinturas	Machas en 3er paño de tabique beige ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	7. Area coffe/ estar/ comedor	Cafeteria acceso	8. Otro	Mejorar canteria. ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	7. Area coffe/ estar/ comedor	Cafeteria acceso	7. Muebles	Cubierta de mueble rayada y manchadas.	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	7. Area coffe/ estar/ comedor	Cafeteria acceso	8. Otro	Conduit blancos. ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	3. Open Plan	Muro cortina	8. Otro	Mancha en mullions y marca de numero en mullions.	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	3. Open Plan	Sector muro con cuvos	8. Otro	Revisar si eran wengue ✓	1. Pendiente			Constanza Alarcon	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	3. Open Plan	Sector muro con cuvos	8. Otro	Revisar ubicación de caja ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	3. Open Plan	Sector muro con cuvos	8. Otro	Sector interior de caja pincada en sector interior.	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de reuniones interna 2	8. Otro	Falta tapa ciega ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de reuniones interna 2	8. Otro	Detalle en guardapolvo sellos. ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
1. Reporte Cliente	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de reuniones interna 2	8. Otro	Retirar tapa de comunicaciones de seguridad	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de reuniones interna 2	8. Otro	Pasillo, guardapolvo faltan sellos	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala creativa, sector exterior	8. Otro	Detalles en palillaje ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala creativa, sector exterior	5. Pinturas	Mancha en tabique ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala creativa, sector exterior	8. Otro	Perforaciones en tabique antes de la puerta de acceso.	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala creativa.	5. Pinturas	Mancha en tabique ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala creativa.	7. Muebles	Repasar gusradapolvo ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala creativa.	6. Instalaciones	Llegada de ductor al tabique, arriba de la puerta.	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente


Coordinadora Comercial

Director de Obras


Cliente

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	NATURA	Inicio	30-11-2010	Coordinadora Comercial
Obra	OFICINAS	Término	17-02-2011	Arquitecto Proyectista
Superficie (M2)	1.000,00	Plazo	79	Director de Obra


CONSTANZA ALARCON
MARICEL PAZZELLI
LORETO CHAVEZ

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Obse rvaci	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor	Estado
3. Final	17-02-11	11 Otras	Phone Booth 3	3. Cristales	Limpiar puerta de cristal ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	11 Otras	Phone Booth 3	5. Pinturas	Tabique manchado ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	11 Otras	Phone Booth 3	3. Cristales	Crsital rayado ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	10. Sala Datos/ Servidor	Servidor	8. Otro	No se consideran detalles dentro de este plazo, puesto que proveedores del cliente seguan trabajando en esta area.	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	8. Bodega	Bodega 4	5. Pinturas	Falta mano de pintura en marco de puerta ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	8. Bodega	Bodega 4	5. Pinturas	Espacio que recibe la puerta en el cielo le falta pintura. ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	9. Area copias	Secto copias 2	5. Pinturas	Mancha en muro naranjo ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	9. Area copias	Secto copias 2	5. Pinturas	Mancha en muro blanco ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	8. Bodega	Bodega 5	8. Otro	Terminacion donde recibe puerta corredera el tabique. ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	8. Bodega	Bodega 6	8. Otro	Detalle donde recibe puerta corredera ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	8. Bodega	Bodega 6	5. Pinturas	Pintura en interruptor ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	8. Bodega	Bodega 6	8. Otro	detalle en angulo de tabique que recibe puerta en sector interior. ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	11 Otras	Phone Booth 4 sector norte	3. Cristales	Cristal rayado y piquete. ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	11 Otras	Phone Booth 4 sector norte	8. Otro	Trizadura en tabique ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de video conferencia 2	8. Otro	Detalles de manchas en puerta y gusdapolvo. ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de video conferencia 2	8. Otro	mancha en alfombra ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de video conferencia 2	8. Otro	sacar etiqueta de lamparas ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de video conferencia 2	8. Otro	1era cortina sector oriente-sur, mancha en parte inferior plastica. ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de reuniones 2	8. Otro	Alfombra deshilachada. ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de reuniones 2	3. Cristales	Cristal manchado ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente


Coordinadora Comercial

Director de Obras


Cliente

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente NATURA
 Obra OFICINAS
 Superficie (M2) 1.000,00

Inicio 30-11-2010 Coordinadora Comercial
 Término 17-02-2011 Arquitecto Proyectista
 Plazo 79 Director de Obra


CONSTANZA ALARCON
MARICEL PAZZELLI
LORETO CHAVEZ

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Obse rvaci	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor	Estado
3. Final	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de reuniones 2	8. Otro	Guardapolvo manchado ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	4. Sala Reuniones	Sala de reuniones 2	3. Cristales	Falta sello transparente en crsital ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
3. Final	17-02-11	11 Otras	Living informales	3. Cristales	llegada de puerta al cielo falta pintura ✓	1. Pendiente			Loreto Chavez	21-03-11		Pendiente
4. Reporte Cliente	23-02-11	5. Baños	Baños 3 sur poniente	6. Instalaciones	Estanque trizado en Baño 3 Sur-Poniente ✓	4. Otro			Loreto Chavez			Pendiente
4. Reporte Cliente	23-02-11	5. Baños	Baños 3 sur poniente	6. Instalaciones	Sifón de lavamanos está filtrando en baño 2 nor-oriente	4. Otro			Loreto Chavez			Pendiente
4. Reporte Cliente	23-02-11	5. Baños	Baño 2 Nor-Poniente	6. Instalaciones	Bisagra faltante en baño 2 Nor-poniente ✓	4. Otro			Loreto Chavez			Pendiente
4. Reporte Cliente	23-02-11	5. Baños	Baño 3 Sur Oriente	6. Instalaciones	Chapa pendiente en baño Sur-Oriente ✓	4. Otro			Loreto Chavez			Pendiente
4. Reporte Cliente	12-03-11	4. Sala Reuniones	Salas de reuniones informales	8. Otro	Tope de puerta de goma se salen ✓	4. Otro			Loreto Chavez			Pendiente


 Coordinadora Comercial

Director de Obras


 Cliente