

INFORME DE REUNIÓN

Nº11

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	TRACTEBEL			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 23-03-11	Inicio: 10:30	Termino: 11:00	
LUGAR	Torres del Parque, Torres 2, piso 16			
TIPO	Visita de Obra N°4			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. D.de Obra Manuel Pizarro			
TRACTEBEL	1. Lucas Naves			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Recorrer avances del piso
	B.- Definiciones Generales
	C.- Requerimientos Generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Avances del piso					
A1	23-Mar	Se recorre el piso, se encuentra todo bien. Se explica carta Gantt, que esta atrasada en 2 partidas, nº18 y nº19	I	Contract	
B.-Definiciones Generales					
B1	23-Mar	Se define que en acceso ira lector con huella y tarjeta.	I	Contract	

C.-Requerimientos Generales					
C1	23-Mar	Se Mandara por mail detalle de luxó metros por puesto de trabajo de acuerdo a la norma.	P	Claudia Mora	
C2	23-Mar	Se pide cotizar timbre para la recepción.	P	Manuel Pizarro	
C3	23-Mar	Se pide cotizar Dimers para el control de la iluminación, averiguar diferencia con interruptor normal que esta en presupuesto.	P	Manuel Pizarro	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	30-03-11	Inicio: 10:30	Termino:11:00	Duración: 1hora
LUGAR	Torres del Parque, Torre 2, piso 16			
TIPO	Visita de Obra N°5			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Manuel Pizarro			
CLIENTE	Fernanda Tiengo			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.