

INFORME DE REUNIÓN

Nº12

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	DEUGRO			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 05-04-11	Inicio 10:30	Termino 11:30	
LUGAR	Apoquindo 4501, Ed. SCL, piso 19, Las Condes			
TIPO	Visita de obra N°4			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Loreto Chávez 2. Arq. Felipe Hormazabal 3. D.de O. Claudio Jara			
DEUGRO	1. Roberto Vicente			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita de obra
TEMAS A TRATAR	A.- Avances del piso
	B.- Muestras de materiales
	C.- Muestra de imágenes para área de recepción.

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Avances del piso					
A1	05-Abr	- Se recorren avances del piso. - Se observa grieta en nivelación de piso, la cual se pide reparar.	I P	Contract Contract	
B.-Muestras de materiales					
B1	05-Abr	Se llevan muestras a cliente de nueva alfombra opción "Antropy Variations"	I	Contract	

B2	05-Abr	Una opción sería la alfombra Entropy en su totalidad, y reemplazar posteriormente las circulaciones con costo a discutir.	P	Contract	
B3	05-Abr	Se pide buscar alternativa de alfombras que hagan contraste, de no encontrar se instalara la alfombra presupuestada.	P	Contract	
B4	05-Abr	Se muestra a cliente porcelanato presupuestado. Si por el diseño que se presentara, queda mejor otro color en pavimento este se puede cambiar.	I	Contract	
B5	05-Abr	Cliente indica que no es estrictamente necesario usar los colores corporativos en la oficina.	P	Roberto V.	
C.-Muestras de imágenes para área de recepción					
C1	05-Abr	- Se muestran distintas propuestas para área de recepción. - Cliente no aprueba ninguna, se pide hacer un diseño general de la recepción, por lo que se podrían cambiar algunos materiales.	I P	Contract Contract	
C2	05-Abr	Se aprueba mueble de recepción de color blanco.	I	Deugro	
C3	05-Abr	En general se aprobarán compras contra muestras físicas y diseño final total.	I	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	12-04-11	Inicio: 10:00	Termino: 11:00	Duración: 1hora
LUGAR	Edificio SCL, Piso 19.			
TIPO	Reunión de Obra N°5			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Loreto Chavez – Claudio Jara – Felipe Hormazabal			
CLIENTE	Roberto Vicente			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.