

INFORME DE REUNIÓN

Nº13

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	DEUGRO			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 12-04-11	Inicio 10:00	Termino 11:00	
LUGAR	Apoquindo 4501, Ed. SCL, piso 19, Las Condes			
TIPO	Visita de obra N°5			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Loreto Chávez 2. Arq. Claudia Mora 3. Arq. Felipe Hormazabal 4. D.de O. Claudio Jara			
DEUGRO	1. Roberto Vicente 2. German Paredes			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita de obra
TEMAS A TRATAR	A.- Avances del piso
	B.- Definiciones
	C.- Muestra de imágenes para despachos y alfombra.

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Avances del piso					
A1	12-Abr	Se recorren avances del piso.	I	Contract	
B.-Definiciones					
B1	12-Abr	<u>Pasacables:</u> - Se define realizar orificio de parte central de cada cubierta de los puestos de trabajo y de la recepción para los	I	Contract	

		pasacables. ○ Falta definir orificios en mesas de gerencia.			
B2	12-Abr	○ Se establece que con el circuito extra en el adicional alcanzaría para el lector de tarjeta de puerta en recepción.	I	Contract	
B3	12-Abr	○ Se mandara a Roberto el cuadro del avance para el pago.	P	Contract	
B4	12-Abr	○ Adicional: ○ Faltaría agregar en presupuesto el descuento del rack. ○ Se hará en gran adicional donde ira incluido el cuadro, cuando este todo definido.	P I	Contract Contract	
B5	12-Abr	○ Deugro mandara ubicación de pizarra de cristal de oficina gte gral. ○ Pizarra de sala de reuniones se quedara donde esta.	P I	Roberto V. Contract	
B6	12-Abr	○ De las sillas de reemplazo que llegaran a fines de Mayo, principios de Junio, se pide que por lo menos las de visita de despacho gte. Gral, sena fijas. (sin ruedas)	I	Contract	
B7	12-Abr	○ Por el momento muro trasero de open-plan quedara blanco. ○ Se confirmara esta decisión.	I P	Deugro Roberto V.	
B8	12-Abr	○ Se define color 7036, para muros. ○ Se define color 6228, para muro de núcleo.	I	Deugro	
B9	12-Abr	○ Se aprueba porcelanato negro para recepción.	I	Deugro	
B10	12-Abr	○ Definir por parte de Deugro muro kitchenette en color.	P	Deugro	
B11	12-Abr	○ No se hará cambio en despacho de María Eugenia.	I	Contract	
B12	05-Abr	○ Recepción se definirá a mas tardar el día miércoles 13-04-11. ○ En nueva recepción puede que queden detalles fuera del plazo. Pero Deugro puede cambiarse el día 30, que es la entrega original.	P I	Deugro	
B13	05-Abr	○ Deugro mandara hoy definición de film (se decide dejar el que eligieron, sin agregarle mas franjas, ya que así se puede mantener el mismo precio)	I	Deugro	

C.-Muestras de imágenes despachos y alfombras					
C1	05-Abr	○ Se muestran imágenes 3d con alternativas de alfombra.	I	Contract	
		○ Roberto Mandara decisión de alfombra el día de hoy.	P	Contract	
C2	05-Abr	○ Se mandaran fotos de repisa que van en los despachos.	I	Deugro	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	19-04-11	Inicio: 10:00	Termino: 11:00	Duración: 1hora
LUGAR	Edificio SCL, Piso 19.			
TIPO	Reunión de Obra N°6			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Loreto Chavez – Claudio Jara – Claudia Mora			
CLIENTE	Roberto Vicente			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.