

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente Tractebel
 Obra Torres del Parque, Torre 2, piso 16
 Superficie (M2) 392mts2

Inicio
 Término
 Plazo

24-02-2011
 30-04-2011
 65

Coordinadora Comercial
 Arquitecto Proyectista
 Director de Obra


Claudia Mora
 Pablo Perez
 Manuel Pizarro

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor
2. Provisoria	30-04-11	RRHH			Aseo general						
2. Provisoria	30-04-11	RRHH		mob.	Tapacanto escritorio						
2. Provisoria	30-04-11				Pintura en mano puerta						
2. Provisoria	30-04-11				Masking en puerta (cermadura)						
2. Provisoria	30-04-11				Pintura en puerta						
2. Provisoria	30-04-11	Privado			Falta repisa mueble						
2. Provisoria	30-04-11	Privado			Remate pintura con mueble de guardado						
2. Provisoria	30-04-11	Open-plan			Aseo general						
2. Provisoria	30-04-11	Open-plan			Uere suelta en operativo 5						
2. Provisoria	30-04-11	Open-plan			Instalar perfilería planera						
2. Provisoria	30-04-11	Kitchenette			Aseo						
2. Provisoria	30-04-11	Kitchenette			Instalar rejilla						
2. Provisoria	30-04-11	Kitchenette			Desmanchar marco						
2. Provisoria	30-04-11	Baño			LUZ no prende en baño						
2. Provisoria	30-04-11	Baños			Marco manchado						
2. Provisoria	30-04-11	Open-plan			Repisa parillo manchada						
2. Provisoria	30-04-11	Bodega			Desmanchar marco						
2. Provisoria	30-04-11	Bodega			Masking en perfil						
2. Provisoria	30-04-11	Bodega	Open plan informal		Fijan mueble parillo a muro						
2. Provisoria	30-04-11	Murón	Informal		Terminación interruptores						

Coordinadora Comercial


 Director de Obras


 02/05/11
 Cliente

2. Provisoria	30-04-11	privado gerente sub		faltan Zierbas							
2. Provisoria	30-04-11	Asistentes									
2. Provisoria	30-04-11	Sala reuniones		Mano de pintura en ventana							
2. Provisoria	30-04-11	Sala reuniones		Mano de pintura exterior sala reuniones a todo el muro							
2. Provisoria	30-04-11	Sala reuniones		Limpieza en muro cocina							
2. Provisoria	30-04-11	Sala reuniones		Desmanchar marcos de las puertas							
2. Provisoria	30-04-11	Sala reuniones		Manilla dura en puerta							
2. Provisoria	30-04-11	Sala reuniones		Ajustar puerta							
2. Provisoria	30-04-11	Gerente geral		Mancha en mueble de guardado							
2. Provisoria	30-04-11	Open-plan (lado sin cort)		Fixar tapa q mueble de guardado en 1er pasillo							
2. Provisoria	30-04-11			Tiradores tablero electrico							
2. Provisoria	30-04-11			Pintura en muro de tablero electrico y muro azul completo							
2. Provisoria	30-04-11	Baños		Limpieza profunda							
2. Provisoria	30-04-11			Tope de goma en mueble de guardado							
2. Provisoria	30-04-11	Privado (al lado salita 4p)		Manilla dura de puerta							
2. Provisoria	30-04-11	Privado (")		Limpieza en piso							
2. Provisoria	30-04-11	Privado		Llave cajonera suelta							
2. Provisoria	30-04-11	Privado (")		Mueble de guardado bajo pinto							
2. Provisoria	30-04-11	Salita reuniones 4p.		Pintura en guardapolvo							
2. Provisoria	30-04-11	Salita reuniones 4p.		Guardapolvo							
2. Provisoria	30-04-11	Recepción		Pintura en guardapolvo							
2. Provisoria	30-04-11	Recepción		Pintura en interruptor							
2. Provisoria	30-04-11	Recepción		Terminación en muro cocina con tabique recepción							
2. Provisoria	30-04-11	Recepción		Falta artefacto de incendio							

Coordinadora Comercial

Director de Obras

Cliente