

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

N° 4

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	OBRAS ESPECIALES			
PROYECTO	HABILITACION EDIFICIO ARRAU			
FECHA	Fecha 25-03-11	Inicio 12:00	Termino 14:00	
LUGAR	Edificio Arrau			
TIPO	Reunión De avances de obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Lorena Troncoso 2. Pamela Palma 3. Manuel Pizarro			
OBRAS ESPECAILES	1. Carlos Pérez Saiz			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de avances de obra
TEMAS A TRATAR	A.- Obra
	B.- Cierre oficina vecina
	C.- Cotizaciones
	D.-Sillas

3. NOMENCLATURA ESTADO

 NUEVO: **N**

 RESUELTO: **R**

 PENDIENTE: **P**

 INFORMATIVO: **I**

 PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Obra					
A1	25-mar	o El trazado del medianero se desplaza hacia el pilar	P	Manuel Pizarro	25-mar
A2	25-mar	o En cuanto a la canalización de los puestos islas se le indica a Carlos Perez que hemos tenido problema con la respuesta por lo que como solución se colocara un perfil de 50x10 en uno de	P	Carlos Pérez / Manuel Pizarro/Pamela Palma/Lorena Troncoso	25-mar

		los vértices de los separadores de cristal, es por estos que se canalizara del cielo. o El cliente aprueba esta opción.			
A3	25-mar	o Se le solicita al cliente en pantone corporativo para realizar el logo y la propuesta de colores.	P	Carlos Pérez	25-mar
A4	25-mar	o Mandaremos el plano de film a Carlos Perez para su aprobación	P	Lorena Troncoso	30-mar
A5	25-mar	o Se acuerda con Carlos Perez que los enchufes de las impresoras quedaran sobre cubierta	P	Carlos Pérez / Manuel Pizarro/ Lorena Troncoso	abril
A6	25-mar	o Respecto a la impresora grande , se le dejara un punto en la canaleta Legrand perimetral, este punto se localizara en la esquina. o En el otro punto de copias (poniente) se canalizara por pilar existente con canaleta Legrand y el punto quedara a altura de cubierta.	P	Carlos Pérez / Manuel Pizarro/ Lorena Troncoso	abril
A7	25-mar	o Ya que la administración no nos deja tapar la zona del servidor por estar frente a muro cortina, se colocara una cortina de rollo Black out.	P	Carlos Pérez / Manuel Pizarro	abril
A8	25-mar	o La extracción del coffe se tiene que colocar lo mas cerca de donde ira el aparto de microondas.	P	Manuel Pizarro	abril
A9	25-mar	o El tabique de la cocina pasara por sobre de la línea de eje, por lo que quedara una mocheta.	P	Manuel Pizarro	abril

B.-Cierre oficina vecina

B1	25-mar	o En esta parte de la reunión se une Fernando Lathrop que es el representante la oficina vecina mas la constructora Atenas, con ellos se acuerda:	I	Carlos Pérez / Fernando Lathrop	25-mar
B2	25-mar	o Contract llegara con la construcción del medianero hasta el borde de la canaleta perimetral.	I	Manuel Pizarro	25-mar
B3	25-mar	o La empresa Atenas retornara con cristal para el lado de ellos.	I	Fernando Lathrop	25-mar

C.-Cotizaciones

C1	25-mar	o Cotizar el muro divisorio con doble placa más la estructura de metalcom.	P	Manuel Pizarro / Lorena Troncoso	31-mar
C2	25-mar	o Cotizar puerta tipo Protex en kitchenette	I	Manuel Pizarro / Lorena Troncoso	31-mar
D.-Sillas					
D1	25-mar	o Silla B876-1 o Son 11 o Esta pendiente, el cliente tiene que ver la muestra.	I	Lorena Troncoso/Manuel Pizarro	31-mar
D2	25-mar	o IVI-F o Son 5 o Están aprobadas, esperando confirmación de stock en color negro	I	Lorena Troncoso/Manuel Pizarro	31-mar
D3	25-mar	o B872 o Son 8 o Están aprobadas en color negro	I	Lorena Troncoso/Manuel Pizarro	31-mar
D4	25-mar	o D872-3 o Son 14 o Están aprobadas en color negro	I	Lorena Troncoso/Manuel Pizarro	31-mar
D5	25-mar	o D869 o Son 2 o Estan aprobadas en color negro	I	Lorena Troncoso/Manuel Pizarro	31-mar
D6	25-mar	o Crono o Es 1 o Esta pendiente, el cliente tiene que ver la muestra.	I	Lorena Troncoso/Manuel Pizarro	31-mar

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio por definir	Termino	Duración
LUGAR	Obra Edificio Arrau piso 5			
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Lorena Troncoso, Manuel Pizarro			
CLIENTE	Carlos Pérez Saiz			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.