

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 4

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	FACTORING MERCANTIL			
PROYECTO	HABILITACION TORRE SAN RAMON			
FECHA	Fecha25-01-11	Inicio 17:00	Termino 16:00	
LUGAR	Av. Providencia 2353 of 1201-1202-1203-1204			
TIPO	Reunión entrega de oficina			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Lorena Troncoso 2. CC. Claudio Jara			
FACTORING	1. Juan Enrique Riveros			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de avance de Obra
TEMAS A TRATAR	A.-Cielo
	B.- Cotizaciones
	C.- Obra

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N

RESUELTO: R

PENDIENTE: P

INFORMATIVO: I

PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Cielo					
A1	25-ene	o Se acuerda con Factoring (Juan Enrique) que las palmetas de cielo faltantes en el presupuesto se reemplazaran por palmetas de fibra color blancas.	I	Claudio Jara	15-feb
A2	25-ene	o Estas palmetas se colocaran al interior de las oficinas.	I	Claudio Jara	15-feb
B.-Cotizaciones					

B1	25-ene	o Tenemos que cotizar 5 termostatos nuevos	P	Claudio Jara	01-Feb
B2	25-ene	o Cotizar La mantención de aire acondicionado, tenemos que dejarlos en norma.	P	Claudio Jara	01-Feb
B3	25-ene	o Tenemos que cotizar en baños: -cambiar WC -cambiar lavamanos -espejos nuevos para los baños que les falta. -cambiar iluminación.	P	Claudio Jara	01-Feb
B4	25-ene	o Cotizar cambiar puertas de acceso existentes a tipo protex con film.	P	Claudio Jara	01-Feb
C.-Obra					
C1	25-ene	o Se acuerda que el termostato que esta ubicado en la oficina de tesorería se correrá al el tabique que esta al abrir la puerta.	P	Claudio Jara	01-Feb
C2	25-ene	o Tenemos que entregarle al cliente (Juan Enrique Riveros) en que lugar ira ubicado el refrigerador.	P	Mariano Moreno	01-Feb
C3	25-ene	o El cliente (Juan Enrique Riveros) nos indica que su periodo de vacaciones es del 11 hasta el 28 de febrero.	P	Claudio Jara	01-Feb
C5	25-ene	o Con el cliente se realizara una visita al Showroom de las sillas para escoger las definitivas.	P	Claudio Jara	01-Feb

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	01 de febrero	Inicio por definir	Termino	Duración
LUGAR	Av. Providencia 2353 of 1201-1202-1203-1204			
TIPO	Reunión de obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Lorena Troncoso			
CLIENTE	Juan Enrique Riveros			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.