

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 6

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	HYDROCHILE			
PROYECTO	HABILITACION ARRAU PISO 19			
FECHA	Fecha19-05-11	Inicio 16:30	Termino 19:00	
LUGAR	EDIFICIO ARRAU			
TIPO	Reunión de obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Lorena Troncoso 2. Claudio Zúñiga 3. Mariano Moreno			
HYDROCHILE	1. Cesar Navarro 2. Gabriel Salas 3. Yaninne Madariaga 4. Juan Fernandez			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar avances de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Sillas
	B.-Obra
	C.-Definiciones

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Sillas					
A1	19-mayo	- Operativas: 43 unidades - Se modifican a 45 unidades por agregar dos unidades en la lectura de planeras. - Pendientes por escoger entre las siguientes muestras: - B899-1 - IVY 1186 tapiz color 1544 (no llega en plazo)	I	Yaninne Madariaga/ Cesar Navarro	19-mayo

A2	19-mayo	- Silla ejecutiva: 4 unidades - Se aprueba la A806 EHOPR	I	Yaninne Madariaga/ Cesar Navarro	19-mayo
A3	19-mayo	- Silla Gerente General: 1 unidad - Propuesta por contract A899-E se reemplaza sin costo adicional por la A806 EGNQR	I	Yaninne Madariaga/ Cesar Navarro	19-mayo
A4	19-may	- Silla visita: 14 unidades - Se aprueba la D809	I	Yaninne Madariaga/ Cesar Navarro	19-may
A5	19-may	- Silla sala de reuniones: 24 unidades - Se aprueba D872	I	Yaninne Madariaga/ Cesar Navarro	19-may
A6	19-may	- Silla Kitchenette: eran 13 unidades - Se modifican a 8 unidades por descontarse la de lectura de planeras y del coffe. - Propuesta por Contract: Ángel monocasco, se reemplaza por D802 sin costo adicional.	I	Yaninne Madariaga/ Cesar Navarro	19-may
A7	19-may	- Sillas Coffe: 2 unidades - Reemplazar por sillas altas	I	Yaninne Madariaga/ Cesar Navarro	19-may

B.-Obra

B1	19-may	Se solicitan modificaciones al lay-out por petición de Cesar Navarro, se considerara una nueva oficina de IT para dos personas en el sector de la kitchenette. (cotizar modificaciones)	P	Cesar Navarro/ Juan Fernandez	19-may
B2	19-may	Se le indica a Hydrochile que los cambios solicitados no estarán terminados para la entrega final, por lo que el pago del 10% final no debería estar involucrado en estos adicionales ni modificaciones de obra.	I	Lorena Troncoso/ Claudio Zúñiga	19-may
B3	19-may	Se debe mandar el plano del servidor para contar con la aprobación de la ubicación de los Racks.	P	Lorena Troncoso / Mariano Moreno	19-may
B4	19-may	Tenemos que verificar si el logo que nos enviaron tiene la sigla "energía sustentable"	P	Lorena Troncoso / Mariano Moreno	19-may
B5	19-may	Nos mandaran las medidas de la caja fuerte.	P	Cesar Navarro	19-may
B6	19-may	Los nuevos puestos de IT se tendrán que cerrar con film hacia el exterior, ya que quedan frente al cristal de acceso. (Cotizar)	P	Mariano Moreno	19-may

C.-Definiciones

C1	19-may	- Colores: - Se aprueba panel móvil opción principal 51, opción secundaria 52	I	Yaninne Madariaga/ Cesar Navarro	19-may
C2	19-may	- Cortinas: - Se aprueba el color Light gray	I	Yaninne Madariaga/ Cesar Navarro	19-may
C3	19-may	- Se aprueba: - Alfombra - Porcelanato - Planeras (opción guardado vertical) , estas se modifican a 4 en pasillos eliminando planeras en zona de copias y reemplazándose por gabinetes de guardado.	I	Yaninne Madariaga/ Cesar Navarro	19-may

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Por definir	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Lorena Troncoso, Claudio Zúñiga			
CLIENTE	Gabriel Salas, Cesar Navarro			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.