

INFORME DE REUNIÓN

Nº4

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	SECURITY			
PROYECTO	HABILITACIÓN SUCURSAL PRESIDENTE RIESCO 5335, LOCAL 101			
FECHA	Fecha 10-06-11	Inicio 10:00	Termino 11:00	
LUGAR	Obra Sucursal Presidente Riesco. Local 101			
TIPO	Reunión de Obra N°3			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Felipe Hormazábal 3. Rodrigo Briones			
SECURITY/ PROVEEDORES	1. Alan Turner 2. Felipe Montecinos			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Avances del piso
	B.- Definir requerimientos por parte de proveedores.
	C.- Requerimientos generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Avances del piso					
A1	10-Jun	Se recorre el piso, se informa al banco que estamos bien con los avances de obra y con la carta gantt.	P	Contract	
B.-Definir requerimientos por parte de proveedores.					
B1	10-Jun	Se debe aclarar por parte de Contract y Clavis el vidrio que dobla en área de cajas.	P	Contract	

B2	10-Jun	Se informa a Security problema de papeles que hubo con Clavis. Ya que Contract le exige a sus proveedores que tengan los papeles al día para poder entrar a la obra.	I	Contract	
B4	10-Jun	Contract debe verificar con Luis Boza diseños en la red de datos.	P	Contract	
B5	10-Jun	Se hace coincidir en caja, en el nicho del enchufe a 1.80mts y no a 1.20mts como decía en plano de enchufes.	P	Contract	
B6	10-Jun	Se debe dejar claro a Giovanni (F.F.), que el pasamanos de la caja lo hará el.	I	Contract	
B7	10-Jun	- Claudio Dumont (Renens) con Silverio Langer (Banco S.) acuerdan el sistema de iluminación de emergencia con autonomía máxima de 30 minutos y con fines de evacuación solamente. - En zona de cajeros automático, zona de cajas, zona de pasillo baños, zona de bóvedas y en hall central iluminación general de evacuación.	P	Contract/ Renes/Banco Security	
B6	10-Jun	El lunes se definirá con experto de seguridad del banco Pedro Muñoz Morales, la señalética de evacuación.	P	Contract	
B7	10-Jun	El banco proveerá la UPS, de 10kva, esta es la que usara Claudio Dumont para conectarse.	I	Banco Security	
B7	10-Jun	Clavis debe confirmar pasamonedas en caja.	P	Contract/ Clavis	
B7	10-Jun	Renens se coordinara con FF, para ver tipo de iluminación bajo el mesón.	P	Renens/FF	
B7	10-Jun	F.F. Mandara especificación de mesón de granito de cajas de acuerdo a modelo de ciudad empresarial el lunes.	P	F.F.	
B7	10-Jun	Se aprovecharan en cajero los puntos de red y datos existentes.	P	Contract	
C.-Requerimientos generales					
C1	10-Jun	Contract mandara ppto de viga perimetral.	P	Contract	
C2	10-Jun	Contract consultara a administración que banco estaba anteriormente en el lugar, y se le mandara esta respuesta a Silverio Langer.	P	Contract	
C3	10-Jun	Se cambia el horario de las reuniones para el día viernes a las 9:00hrs.	I	Contract/ Banco Security	

C4	10-Jun	○ Enviar a Alan cubicación de alfombra y fecha que debe estar alfombra en la obra.	I	Contract	
-----------	--------	--	---	----------	--

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	17-06-11	Inicio: 09:00	Termino: 10:00	Duración: 1 Hora
LUGAR	Obra Sucursal Presidente Riesco. Local 101			
TIPO	Reunión de Obra N°4			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Felipe Hormazabal			
CLIENTE	Alan Turner – Felipe Montecinos			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.