

INFORME DE REUNIÓN

Nº1

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Chubb			
PROYECTO	Nuevas Oficinas			
FECHA	Fecha 10.06.11	Inicio 09.30	Termino 10.30	
LUGAR	Américo Vespucio 100 5º piso			
TIPO	Entrega de piso			
ASISTENTES				
CONTRACT	○ Carlos Guevara ○ Angélica Prieto			
MARUBENI	○ Jesús Manriquez ○ Carlos Guevara			
ITO	○ Claudio Micin ○ Felipe Venegas			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Entrega piso 5
TEMAS A TRATAR	Observaciones

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N
RESUELTO: R
PENDIENTE: P
INFORMATIVO: I
PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Observaciones					
A1	10.06.11	Chubb junto con la ITO hacen la entrega de terreno en Vespucio 100 piso 5, con disponibilidad en medio piso	I		
A2	10.06.11	En el lugar se encuentran apilados algunos materiales como luminarias, hojalatería, cielo americano que el cliente aún no sabe cuándo podrá ser retirado	I		
A3	10.06.11	Se fijan las reuniones de obra semanales para los días martes a las 9.30 hrs.	I		

A4	10.06.11	Se observan daños en bandejas eléctricas existentes por el retiro de los tabiques anteriores existentes, lo que por restricción del edificio quedan así (se toman fotografías)			
A5	10.06.11	El cliente solicita considerar otorgar un espacio del área a trabajar para almacenar mobiliario actual por desarme del 3er 4to			
A6	10.06.11	El cliente entregará el 3er 4to del piso el miércoles 15/06/11			

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	14.06.2011	Inicio 9.30	Termino 10.30	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.