

INFORME DE REUNIÓN

Nº5

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	SECURITY			
PROYECTO	HABILITACIÓN SUCURSAL PRESIDENTE RIESCO 5335, LOCAL 101			
FECHA	Fecha 17-06-11	Inicio 09:00	Termino 10:00	
LUGAR	Obra Sucursal Presidente Riesco. Local 101			
TIPO	Reunión de Obra N°4			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Felipe Hormazábal 3. Capataz Boris Lleufo			
SECURITY/ PROVEEDORES	1. Silverio Langer 2. Luis Bozzi			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Avances del piso
	B.- Definiciones generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Avances del piso					
A1	17-Jun	○ Se recorre la obra, se explican avances.	I	Contract	
B.-Definiciones generales					
B1	17-Jun	○ Sigue pendiente que Giovanni (F.F), mande medidas de nariz de mesón caja.	P	Contract	
B2	17-Jun	○ Mandar mail a Felipe Montecinos por las tapas para que sean estandarizadas, si es que la respuesta es si, hay que mandar costo adicional.	P	Contract	

B3	17-Jun	Rectificar altura de nicho de impresoras con Felipe Montecinos.	P	Contract	
B4	17-Jun	Se informa a Luis Bozzi, que se puede recibir en la obra la UPS, desde el 28 de Junio en adelante.	I	Banco Security	
B5	17-Jun	Nosotros debemos entregar un automático de 40 amperes para el tablero de transferencia, pedido por Luis Bozzi.	P	Contract	
B6	17-Jun	La UPS no debe alimentar la iluminación, los enchufes normales y el aire acondicionado. Establecido por Luis Bozzi.	P	Contract	
B7	17-Jun	Todos los enchufes magic van a la UPS, es lo único que esta debe alimentar. Establecido por Luis Bozzi.	P	Contract	
B8	17-Jun	Se define con Luis Bozzi, ubicación de bypass, rack y UPS en servidor este, queda establecido en libro de obra.	P	Contract	
B9	17-Jun	Contract Debe revisar con Bash altura de consola. (Ángel Araya)	P	Contract	
B10	17-Jun	El generador va a ser provisto por el edificio, este alimentara la UPS, los enchufes normales, la iluminación y el aire acondicionado.	I	Contract	
B11	17-Jun	Mandar fecha de ingreso a Luis Bozzi.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	24-06-11	Inicio: 09:00	Termino: 10:00	Duración: 1 Hora
LUGAR	Obra Sucursal Presidente Riesco. Local 101			
TIPO	Reunión de Obra Nº5			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Felipe Hormazabal			
CLIENTE	Alan Turner – Felipe Montecinos			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.