

MINUTA DE REUNIÓN - ETAPA 1: CONSTRUCCION RO # 1

OFICINA CORPORATIVA MARUBENI

Av. Andres Bello # 2800 - Piso 34 Of 3401 - Comuna de Santiago

COORDENADAS

- **Reunión del día** : jueves 23 de junio de 2011
- **Lugar de celebración** : Obra
- **Hora de inicio** : 10:15 horas
- **Hora de término** : 11:30 horas

PARTICIPANTES

Especialidad	Nombre	Estado	Teléfono	E - Mail
• 01 - Inmobiliaria	Alix Pardo L. (APL)	P	(07) 997 82 41	pardo-a@marubeni.cl
	Eisuke Akasaka (EA)	P	(06) 669 39 54	akasaka-e@marubeni.cl
• 01 - ITO - Casa Check	Cristian Grandon M. (CGM)	P	(09) 939 45 15	cgrandon@casacheck.cl
	Maria jose contreras (MJC)	P	(09) 939 45 15	mjcontreras@casacheck.cl
• 02 - Arquitectura	Angelica Prieto G. (APG)	P	(09) 917 00 05	a.prieto@contract.cl
• 50 - Empresa Constructora	Matias Torres A. (MTA)	P	(07) 476 17 74	mtorres@contract.cl
	Carlos Guevara R. (CGR)	P	(09) 419 09 81	cguevara@contract.cl
	Mario Figueroa (MF)	P		

ESPECIALIDADES

01	Inmobiliaria e ITO	08	Extracción de Basuras
02	Arquitectura	09	Climatización
03	Topografía	10	Iluminación
04	Mecánica de suelos	12	Paisajismo
05	Estructuras	18	Piscina
06	Eléctricas y Corrientes Débiles	25	Calderería
07	Instalaciones Sanitarias y Gas Interior	50	Construcción

Jueves 23 de junio 2011

MINUTA DE REUNIÓN - ETAPA 1: CONSTRUCCION RO # 1

Oficina Corporativa Marubeni

Av. Andrés Bello # 2800 - Piso 34 of 3401 - Comuna de Santiago

ESP.	ÍTEM	TEMA	EXPONE	EXPOSICIÓN SOLUCIÓN PROPUESTA COMPROMISO	RESP.	ESTADO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE COMPROMISO
50	50,001	Programa de Obras	CGR	Carta Gantt: Se hace entrega física de ésta, por parte de Contract, al mandante. Proyecto: 69 días corridos. CGR explica que esta semana se trabajará en el nivelado de la losa, el cual será de 2 a 3 cm según el chequeo que se hizo in situ. La constructora enviará la programación digital a más tardar el Viernes 24 de junio al mandante e ITO.	TODOS		jue 23 jun 11	jue 23 jun 11
50	50,002	Recepciones	MF	Puertas de Cristal: MF expone que las puertas de cristal tienen pequeños rayones, que no se tuvieron en cuenta a la hora de la recepción de la oficina por parte de la constructora. La ITO informará esta situación a Cristian Krebs (ITO de la inmobiliaria). No asegura poder incluir este punto en el Acta de terreno, ya que fue firmada por todas las partes involucradas.	ITO		jue 23 jun 11	vie 13 may 11
			APG	Equipos de Clima: La constructora solicita a la ITO coordinar una reunión con la Inmobiliaria, para probar los equipos de clima, para su recepción definitiva. CGR deja constancia que equipos de clima de las oficinas colindantes a Marubeni, se encuentran dentro de la sala de maquinas de ésta. Cualquier trabajo necesario, se tendrá que hacer ingreso por las oficinas del Mandante.	ITO		jue 23 jun 11	
			CGR	Trazado: Se recepcionará la partida de trazado el día miércoles 29 de junio a las 10:00 a.m, en reunión que asistirá mandante, constructora e ITO.	TODOS		jue 23 jun 11	mié 29 jun 11
			ITO	La ITO entregará a la constructora protocolos de Recepción, para trazado y resto de actividades importantes de la obra.	TODOS			
50	50,003	Cielos y Termostatos	ITO	La constructora informará la fecha en que necesite los cielos modulares de la oficina, para que la ITO lo solicite a la Inmobiliaria. Tentativamente sería el 22 de julio Respecto a los termostatos, la constructora informa que los necesita cuanto antes. La ITO los solicitará a la brevedad.	CGR ITO		jue 23 jun 11	
50	50,004	Alfombra	APG	APG presenta al mandante la muestra de la alfombra especificada, (oscura, con un toque más claro en ciertos sectores). Explica que es el único diseño que se mantiene en stock, por lo que debe confirmarse a la brevedad, de lo contrario, los costos y plazos se verán afectados. El mandante da su APROBACIÓN a la muestra.	APG		jue 23 jun 11	jue 23 jun 11

[illegible]