

Materia: Reunión semanal de obra

Asistentes:

Sr. Jesús Manríquez	JM	Mandante
Sr. Carlo Catanzaro	CC	Mandante
Sr. Luis Berríos	LB	Mandante
Sr. Carlos Guevara	CG	Constructora
Sr. Pablo Pérez	PP	Constructora
Srta. Angélica Prieto	AP	Constructora
Sr. Claudio Micin	CM	MSM Consultores
Sr. Felipe Venegas	FV	MSM Consultores

P :Pendiente**PF :Pendiente fecha****Minuta tomada por:** Sr. Felipe Venegas**Distribución:** Participantes

Punto N°	Responsable	PF	Descripción
1.-	MANDANTE	5-jul	JM 1. Informa que lo que quede después de la mudanza, constructora podrá botarlo y retirarlo como escombro. JM 2. Realizará entrega de 3er cuarto de planta durante el día de hoy a las 20:00 hrs. CC 3. Consultará sobre posibilidad de contar con más estacionamientos. LB 4. Encargado de IT solicita informe de factibilidad eléctrica. JM 5. Se escoge revestimiento vinílico de tabique móvil modelo marfil. JM 6. Se define tipo de alfombra: Alfombra tipo belga, first point, color 912 (gris perla) en áreas de circulación y gris perla con rayas en áreas de trabajo.
2.-	CONSTRUCTORA		CG 7. Deberá aislar recintos del polvo colindantes a oficina de GEDESA. CG 8. Realizará documento de explicación del estado de elementos existentes y se le entregará al Mandante a través de la ITO con el 100% del terreno. AP 9. Revisará presupuesto para reposición de antepecho metálico. CG 10. Coordinará reunión con ITO para revisión de proyectos. Día y hora por confirmar. CG 11. Coordinará reunión con administración para definir que se hará con ductería red sprinklers. PP 12. Coordinará levantamiento refacción de muebles de mandante. CG 13. Entregará elementos de clima a administración de edificio.
3.-	MSM		CM 14. Sugiere a la Constructora anticipar coordinación de contratación y recepción de elementos de importación y/o de fabricación compleja. Caso muebles. CM 15. Sugiere repartir carga de sacos de cemento y evitar sobrecargas puntuales a la losa. FV 16. Coordinará con administración para el corte de agua general (administración coordinará con GEDESA). FV 17. Deberá revisar proyectos definitivos en conjunto con CG. Día y hora por definir. FV 18. Próxima reunión de obras se realizará el día Martes 28 de Junio, a las 9:30 am, en terreno.

NOTA:

TODA OBSERVACIÓN A ESTA MINUTA SERÁ NOTIFICADA AL EMISOR DENTRO DEL PLAZO DE 2 DÍAS! EN CASO CONTRARIO ESTA SERÁ TRATADA COMO REGISTRO FIEL Y SE ACTUARA SEGÚN TEXTO.