

INFORME DE REUNIÓN

Nº8

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	SECURITY			
PROYECTO	HABILITACIÓN SUCURSAL PRESIDENTE RIESCO 5335, LOCAL 101			
FECHA	Fecha 08-07-11	Inicio 09:00	Termino 11:00	
LUGAR	Obra Sucursal Presidente Riesco. Local 101			
TIPO	Reunión de Obra N°7			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Felipe Hormazábal 3. Capataz Boris Lleufo			
SECURITY/ PROVEEDORES	1. Alan Turner 2. Luis Bozzi 3. Ramón Valdés 4. Javier Briones			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Avances del piso
	B.- Definiciones generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Avances del piso					
A1	08-Jul	Se recorre la obra, se explican avances.	I	Contract	
A2	08-Jul	- Se informa que faltan trabajos de la empresa Bash, que no cumplió con sus fechas. - Contract entregara el día 12, todos los trabajos que influyen a este.	I	Contract	
B.-Definiciones generales					

B1	08-Jul	○ Se armara un ppto para una kitchenette en área de closet. Esta debe tener un frigobar (incluirlo en ppto), un lavacopas, y una repisa, como dibujo realizado en libro de obra. ○ En este mueble deben haber unos 3 enchufes. ○ La instalación eléctrica puede ser con regleta. ○ Agregar a este ppto bisagra para puerta de baño que falta, y brazo para puerta de acceso hacia el interior.	P	Contract	
B2	08-Jul	○ La lámina que pondrá Security en muro cortina se podrá instalar después del 12 de Julio.	P	Contract	
B3	08-Jul	○ Ahora las relaciones de proyecto serán entendidas con Ramón Valdés.	I	Contract	
B4	08-Jul	○ Ver factibilidad de poner ángulo en borde interior e inferior de muro cortina.	P	Contract	
B5	08-Jul	○ Angulo puesto en exterior de cajero, en muro cortina se moverá hacia atrás. El pilar o la forma de poner lector de tarjeta en este exterior se definirá con Silverio Langer.	P	Contract	
B6	08-Jul	○ Cajeros: ○ Uno de los enchufes debe ser magic (seguridad) ○ Este debe tener un circuito especial, que va respaldado a la UPS.	P	Contract	
B7	08-Jul	○ Servidor: ○ Canaleta debe ir justo en la esquina de la cerámica, habrá que correr rack. ○ Faltan unos puntos de red. ○ Hacer lo mismo que esta en servidor de oficinas SCL. ○ Fijar rack hacia los lados o hacia arriba, para que no se mueva. ○ Quedo en libro de obra dibujo de orden en el rack.	P	Contract	
B8	08-Jul	○ Are de impresión afuera de servidor: ○ El enchufe que quede lo más abajo posible.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	12-07-11	Inicio:	Termino:	Duración:
LUGAR	Obra Sucursal Presidente Riesco. Local 101			
TIPO	Entrega Provisoria			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Felipe Hormazabal			
CLIENTE	Alan Turner – Felipe Montecinos – Ramón Valdés			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.