

INFORME DE REUNIÓN

Nº7

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	SECURITY			
PROYECTO	HABILITACIÓN SUCURSAL PRESIDENTE RIESCO 5335, LOCAL 101			
FECHA	Fecha 29-06-11	Inicio 17:00	Termino 18:00	
LUGAR	Obra Sucursal Presidente Riesco. Local 101			
TIPO	Reunión de Obra N°6			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Felipe Hormazábal 3. Capataz Boris Lleufo			
SECURITY/ PROVEEDORES	1. Felipe Montecinos 2. Silverio Langer 3. Luis Bozzi 4. Claudio Hidalgo 5. Cesar Álvarez			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Avances del piso
	B.- Definiciones generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Avances del piso					
A1	29-Jun	Se recorre la obra, se explican avances.	I	Contract	
B.-Definiciones generales					
B1	29-Jun	- BASH: - Confirmar tamaño de fondo para puertas (Bash). - Bash necesita pasada de cámara para poder ingresar.	P	Contract	

		○ Que se instale la puerta bóveda para llegar con los cables automáticos. ○			
B2	29-Jun	○ Se necesita la ubicación de los muebles en las cajas, esto lo definirá Jaqueline, jefa de operaciones de Security, para poner botón de cajas. ○ También definir en mesón de cuenta corriente el botón.	P	Contract	
B3	29-Jun	○ El día viernes 01-07-11 contaremos con la canalización para que pueda entrar Bash el mismo viernes y también trabajar ese Sábado y Domingo.	P	Contract	
B4	29-Jun	○ No ira Seldera.	P	Banco Security	
B5	29-Jun	○ Se cambiara mueble de cajas a blanco, pero se acuerda que este se entregara fuera del plazo estipulado, será Sábado 16 de Julio.	P	Contract	
B6	29-Jun	○ El Banco empezara marcha blanca 20 de Julio.	I	Contract	
B7	29-Jun	○ Pueden quedar pendientes los 3 Films anti explosivos del muro cortina.	I	Contract	
B8	29-Jun	○ <u>Sala de servidor:</u> ○ El Banco informa que necesitan 2 puntos solos de red, uno de estos que quede dentro de la bandeja Legrand.	P	Contract	
B9	29-Jun	○ Se necesita de todas maneras ppto adicional que pidió Silverio Langer, avisar a Alan que este es necesario.	P	Contract	
B10	29-Jun	○ Verificar Con administración si el banco esta empalmado al grupo electrógeno del edificio. (que se verifique a través de mail)	P	Contract	
B11	29-Jun	○ La línea de las tapas será Nea Blanca, todas iguales.	P	Contract	
B12	29-Jun	○ El día viernes, se instalara la UPS y Bypass por parte del Banco.	P	Contract	
B13	29-Jun	○ El día Jueves 30, se instalara el rack por parte de Ingecab.	P	Contract	
B14	29-Jun	○ Control de acceso quedara en el dintel. (definido por Silverio Langer)	P	Contract	
B15	29-Jun	○ Habrá que subir el teclado de la Bóveda.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	08-07-11	Inicio: 09:00	Termino: 10:00	Duración: 1 Hora
LUGAR	Obra Sucursal Presidente Riesco. Local 101			
TIPO	Reunión de Obra Nº7			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Felipe Hormazabal			
CLIENTE	Alan Turner – Felipe Montecinos			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.