



CONSULTORES

PROYECTO : HABILITACIÓN OFICINAS CHUBB VESPUCIO 100

HORA : 09:30 horas

LUGAR : OBRA

MINUTA N°8

Hoja 1 de 1

FECHA: 02-08-2011

Materia: Reunión semanal de obra

Asistentes:

Sr. Carlo Catanzaro	CC	Mandante
Srta. Paula Walker	PW	Mandante
Sr. Pablo Pérez	PP	Arquitecto
Srta. Angélica Prieto	AP	Constructora
Sr. Mario Figueroa	MF	Constructora
Sr. Carlos Guevara	CG	Constructora
Sr. Claudio Micin	CM	MSM Consultores
Sr. Felipe Venegas	FV	MSM Consultores

P :Pendiente

PF :Pendiente fecha

Minuta tomada por: Sr. Felipe Venegas
Distribución: Participantes + Sr. Jesús Manríquez

Punto N°	Responsable	PF	Descripción
1.-	MANDANTE		CC 1. Se autoriza la realización de evaluación estructural de vigas, no de realización de trabajos. CC 2. Definirá tipo de caja fuerte a colocar. PW 3. Confirmará la incorporación de sillas restantes a presupuesto. PW 4. Define tipo de cortinas: Best 330 White Pearl. PW 5. Define tipo de granito en baños y cocina: Granito negro absoluto (cocina) y gris mara (baño). PW 6. Define tipo de puertas a colocar: Alt 3 SW 7022 color alpaca. CC 7. Define tipo de enchufes: Magic NEA M903M2T1.
2.-	CONSTRUCTORA		PP 8. Solicitado por la ITO enviará plano de instalación de data center. CG 9. Informa pendiente prueba de equipos de clima recepcionados por parte de la administración. CG 10. Informa que al día de hoy, no tiene partidas que le generen atraso en obra. CG 11. Entrega informe de curva S actualizada a la ITO.
3.-	MSM		FV 12. Próxima reunión de obras se realizará el día Martes 9 de Agosto de 2011 a las 9:30 hrs, en terreno.

NOTA:

TODA OBSERVACIÓN A ESTA MINUTA SERÁ NOTIFICADA AL EMISOR DENTRO DEL PLAZO DE 2 DÍAS. EN CASO CONTRARIO ESTA SERÁ TRATADA COMO REGISTRO FIEL Y SE ACTUARA SEGÚN TEXTO.