

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 8

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	CEVA			
PROYECTO	HABILITACION EL PARQUE 1307, ENEA, PUDAHUEL			
FECHA	Fecha 12-07-11	Inicio 10:30	Termino 11:30	
LUGAR	ABERTIS			
TIPO	Reunión de obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Lorena Troncoso 2. Sergio Ubilla 3. Mariano Moreno			
CEVA	1. Lena Kuraco 2. Carlos Catalán			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar los avances de obra
TEMAS A TRATAR	A.- Obra
	B.- Cambios al proyecto

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Obra					
A1	12-Agosto	- Se le señala a Lena que el film que esta presupuestado, no contempla corte de ploter. - Lena nos indica que solo necesita de film una pequeña franja, por lo que se evaluara si el corte de ploter tiene un valor adicional.	P	Sergio Ubilla / Lena Kuraco	12-Agosto
A2	12-Agosto	No esta contemplado el film divisorio entre oficinas por lo que se tiene que cotizar con altura de antepecho de 81 cm.	P	Sergio Ubilla	12-Agosto

A3	12- Agosto	En la oficina de RRHH se cambiaran los archivos altos a la oficina de finanzas y viceversa.	P	Sergio Ubilla	12- Agosto
B.- Cambios al proyecto					
B1	12- Agosto	- Se estudiara la opción de cambiar los operativos a Bahía. - Esta opción contemplaría cambio de cubiertas, corte de pantallas, desmontaje y montaje de canal Legrand.	P	Sergio Ubilla	18- Agosto
B2	12- Agosto	Nos solicitan cotizar cortinas.	I	Lena Kuraco	12- Agosto
B3	12- Agosto	Para la opción de Bahía tendríamos que cotizar gabinetes internos de unión.	P	Sergio Uribe/ Mariano Moreno	12- Agosto
B4	12- Agosto	La última de las islas tiene que tener un puesto de trabajo mas (cotizar), esta seria la única opción diferente de los módulos.	P	Sergio Uribe/ Mariano Moreno	12- Agosto
B5	12- Agosto	El film de la sala de reuniones tiene que estar por fuera, para poder ocupar el cristal como pizarra.	P	Sergio Uribe	12- Agosto
B6	12- Agosto	Tenemos que diseñar un estar para el descanso del segundo piso (escalera)	P	Mariano Moreno	12- Agosto
B7	12- Agosto	La última de las islas tiene que tener un puesto de trabajo mas (cotizar), esta seria la única diferente de los módulos.	P	Sergio Uribe/ Mariano Moreno	12- Agosto
B8	12- Agosto	Nos solicitan cotizar un enchufe adicional en las dos salas de reuniones.	P	Sergio Uribe/ Mariano Moreno	12- Agosto

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Por definir	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Lorena Troncoso, Sergio Ubilla			
CLIENTE	Lena Kuraco			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.