

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

CLIENTE : HYDROCHILE
OBRA : Oficinas Comerciales
UBICACIÓN : Edificio ARRAU
COMUNA : Las Condes
CONTRATISTA: Contract
FECHA : 13 de julio de 2011

En Santiago, 13 de julio de 2011, se deja constancia de la finalización de todos los rubros listados en los presupuestos aprobados. A tal efecto se reúnen el Sr. Cesar Navarro en representación de **HYDROCHILE**, y los Arq. Lorena Troncoso y Claudio Zuñiga, en representación de Contract Chile, y este último en su carácter de Director de Obra, con el objeto de efectuar la **Recepción Provisoria** de los trabajos y provisiones contratados entre las partes. Al pie se enumeran todos los pendientes de obra observados y la fecha de resolución de los mismos, se dará a conocer al cliente.

Esta recepción faculta a Contract la cobranza del 90% correspondiente a cada presupuesto, según contrato.

Una vez concluidos los detalles en esta acta enumerados se procederá a la firma de la recepción definitiva que dará por terminado el contrato entre las partes.

Fecha de entrega final: **Viernes 5 de agosto**

OBSERVACIONES:

Open Plan:
1. falta cubierta de los gabinetes bajos
2. Pintar zona de copias por completo
3. faltan pantallas en muebles operativos.
Baños:
4. Pintura completa falta repasar

Por Contract
Nombre:

Por
Nombre:

Copias 2:
5. Faltan Dos palmetas de cielo americano
6. Cortar cubierta, para instalar impresora de pie
Recepción:
7. Falta instalar Perfil Z de aluminio, en piso flotante y alfombra
8. Sacar globos en enchape de mueble de recepción
9. Repasar calados de color en muros
10. Emprolijar terminación sprinkler en cenefa entrada
11. reparar terminación de unión entre muro y cristales
12. Cotizar perfil de acero para unión de cristales
Servidor:
13. Repasar pintura general
14. Falta instalar guardapolvo
15. repasar muro exterior de servidor
Oficina Danica:
16. Limpiar pintura en perfiles de aluminio
Coffe Corner:
17. Falta instalar Perfil Z de aluminio, en piso flotante y alfombra
Sala de reuniones chica:
18. Ajustar Palillaje

Por Contract
Nombre:

Por
Nombre:

Sala de reunión grande, compartida
19. Repasar pintura
20. Falta Manilla de Puerta
21. Falta Tabique Mobil
Gerente General
22. Corregir pata equilátero de escritorio
23. Cambiar Tapa Interruptor
Oficina G. Constructor:
24. Enderezar difusor de AC
25. Cubierta de escritorio picada
26. Colocar tope de goma entre cristal y perfil de aluminio
Oficina Gerente Operaciones;
27. Colocar tope de goma entre cristal y perfil de aluminio
Oficina Abogado:
28. Repasar vértice encuentro tabique y cenefa
29. Limpiar Perfil de aluminio
Oficina Finanzas:
30. Corregir pata equilátero
Oficina Ambiental:
31. Cambiar palmeta de cielo picada

Por Contract
Nombre:

Por
Nombre:

32. Alinear muebles
Oficina IT:
33. Pintura General
Kitchenette:
34. Falta Guardapolvo
35. Emproljar encuentro Muro con Cristales pasillo

Por Contract
Nombre:

Por
Nombre: