

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

N° 11

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	SEDGMAN LIMITADA			
PROYECTO	HABILITACION SCL PISO 17			
FECHA	Fecha 28-05-11	Inicio 11:00	Termino 12:30	
LUGAR	SCL PISO 17			
TIPO	Reunión De Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Mauricio Garrido 2. Pamela Palma 3. Lorena Troncoso			
SEDGMAN	1. Javier Freire 2. Eduardo Manríquez 3. Raúl Benavides			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar los avances de obra
TEMAS A TRATAR	A.- Mudanza
	B.- Obra
	C.- Cotización

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Mudanza					
A1	28-may	Se le indica a Eduardo (Sedgman) que después de las 22:00 hrs el edificio nos autoriza estacionarnos en Cruz del Sur.	I	Eduardo Manríquez	28-may
A2	28-may	El cliente nos indica que ellos dejaran de trabajar el día viernes a las 14:00 hrs.	I	Mauricio Garrido	28-may
A3	28-may	Eduardo Manríquez (Sedgman) se encargara de imprimir las etiquetas y entregárselas a la gente.	P	Eduardo Manríquez	28-may

A4	28-may	Los puestos de trabajos para el día de la mudanza (lugar de llegada) estarán etiquetados con el nombre de quien corresponde el puesto.	P	Eduardo Manríquez	28-may
A5	28-may	Contract entregara las cajas la próxima semana, en el caso que necesiten mas de las entregadas, nos tienen que hacer la solicitud con anticipación.	P	Eduardo Manríquez/Rodrig o Diaz	28-may
A6	28-may	- Entre los días martes y jueves Contract ira a hacer una capacitación en cuanto al embalaje de las cajas. - Se indica que todo lo que no esta guardado no se traslada. - Y que no se desenchufa ningún artefacto, por lo que estos deben estar listos para su embalaje.	I	Eduardo Manríquez	28-may
A7	28-may	- Eduardo nos comenta que desde las 19:00 hrs. se puede estacionar el camión para comenzar el traslado. - Este traslado se realizara directamente de la oficina de origen al camión, no se acopiaran cajas en la calle.	I	Eduardo Manríquez	28-may
A8	28-may	- Contract no permitirá ningún usuario de Sedgman que no este previamente identificado en un listado. - Responsables de Sedgman: - Eduardo Manríquez - Raúl Benavides + IT - Francisco Guajardo - Angélica Ponce - Javier Freire	PER	Eduardo Manríquez	28-may
A9	28-may	Se designa como zona de acopio la oficina 3 y 4	P	Mauricio Garrido	28-may
A10	28-may	La fecha de mudanza es el viernes 10 de junio.	P	Mauricio Garrido/ Rodrigo Dias/ Eduardo Manríquez	28-may

B.- Obra

B1	28-may	- La fecha de entrega provisoria de la obra es el 9 de junio. - En esa fecha faltaran labores como: - Cableado de puestos de trabajo(por atraso de Racks) - Panel móvil (por fecha de entrega)	I	Mauricio Garrido	28-may
----	--------	--	---	------------------	--------

C.- Cotización

C1	28-may	Contract tiene que cotizar cajas acrílicas para los termostatos del open plan	P	Mauricio Garrido	02-Junio
----	--------	---	---	------------------	----------

C2	28-may	Tenemos que entregar la cotización de los carteles (opción 1) del acceso de los ascensores.	P	Mauricio Garrido	02-Junio
----	--------	---	---	------------------	----------

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Jueves 02 de junio	Por coordinar	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Mauricio Garrido, Pamela Palma, Lorena Troncoso			
CLIENTE	Javier Freire			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.