

INFORME DE REUNIÓN

Nº13

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	DRS			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 15-09-11	Inicio 09:30	Termino 10:30	
LUGAR	Obra, Av. del Valle 577, piso 2, Ciudad Empresarial			
TIPO	Reunión de obra N°1			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Cristian Alvarado 3. Arq. Loreto Chávez 4. Capataz Boris Lleufo			
DRS	1. Emilio Castro			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Recorrer el piso
	B.- Requerimientos Generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Recorrer el piso					
A1	15-Sep	○ Se recorre la obra, esta todo bien.	I	Contract	
A2	15-Sep	○ Se informa que la nivelación se bajo 1,5cm y se va perdiendo hacia los accesos, para que quede al mismo nivel.	I	Contract	
A3	15-Sep	○ Se informa al cliente que la línea de tabique de cristal de los despachos, podría deslizarse un poco, debido a las pasadas de clima que están hechas en las vigas.	P	Contract	
A4	15-Sep	○ Contract debe fijarse que los equipos	P	Contract	

		de clima no coincidan con las luminarias, ya que no habría espacio para superponerlas.			
A5	15-Sep	Se hace entrega del contrato, condiciones generales, carta gantt y presupuestos firmados a Emilio para que saque firma autorizada de DRS.	P	Contract	
B.-Requerimientos generales					
B1	15-Sep	Mandar a Emilio comprobante de ingreso municipal.	P	Claudia M.	
B2	15-Sep	DRS debe tratar de conseguir con administración las bases para los equipos de clima.	P	Emilio C.	
B3	15-Sep	DRS, tratara de conseguir con edificio los planos del edificio.	P	Emilio C.	
B4	15-Sep	Alimentación de los equipos de clima al exterior la debe proveer el edificio, para este caso no la están entregando. DRS deberá averiguar que pasara con esto.	P	Emilio C.	
B5	15-Sep	Para el control de acceso dejar solo la canalización con 2 salidas, una para el mueble de recepción y otra al lado del acceso.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	22-09-11	Inicio: 9:30	Termino: 10:30	Duración: 1hora
LUGAR	Obra, Av. Del Valle 577, piso 2 Ciudad Empresarial			
TIPO	Reunión de obra N°2			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Cristian Alvarado – Boris Lleufo			
CLIENTE	Emilio Castro			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.