

OBRA: OFICINAS WTC TORRE 3 PISO 5 (MONTEVIDEO-URUGUAY)
INFORME 06 DE OCTUBRE DE 2011

I. SITUACIÓN GENERAL

A la fecha se ha finalizado el total de la elevación de tabiques de yeso y se encuentra en vías de finalización el emplacado de los cielorrasos continuos de yeso.

El lunes 10/10 ingresa el contratista de cielorraso modular, para realizar el tendido de la estructura.

El piso técnico y la faja de ajuste perimetral de madera se encuentran finalizados.

Se ha finalizado la instalación de desagües y abastecimiento en baños y tisanería.

Se han finalizado las instalaciones de extinción y detección de incendio y de derrame de agua.

Se ha finalizado el tendido de cañerías y ductos de aire acondicionado, el lunes 10/10 inicia colocación de fan coils.

Se ha finalizado el cableado 220V y estructurado, se ha iniciado el armado de racks.

En el día de hoy se inicia colocación de revestimientos de baños y pintura en los tabiques de yeso (previamente enduídos).

Se encuentran colocados el 80% de los perfiles U que reciben los vidrios, la entrada de los vidrios está prevista el 11/10.

Ver anexo fotográfico.

II. SCHEDULE

Las tareas más relevantes a ejecutar en los próximos días son:

Inicio revestimientos de baños 07/10

Inicio de pintura 06/10

Inicio de colocación de fan-coils murales 10/10

Inicio de colocación de estructura cielorraso modular 10/10

Inicio de colocación de cristales el 13/10

Inicio de colocación de moquette 15/10

Armado de equipamiento y muebles 19/10

III. ANEXO FOTOGRÁFICO







